

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY OŁAWA W I-SZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD GMINY OŁAWA

DZIAŁ 600

1. Budowa drogi 8KDZ w obszarze działek przemysłowych w SRG w Stanowicach.

W I półroczu br. nie podjęto żadnych działań w zakresie realizacji inwestycji. Natomiast w II-gim półroczu 2008r planuje się budowę następnych odcinków drogi na terenie przemysłowym.

2. Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt + wykonanie

W I półroczu br. uregulowano pozostałe zobowiązania w kwocie 200 000 zł z 2007 roku wobec firmy „Eko-Inżynieria” z Ostrowa Wielkopolskiego.

3. Budowa drogi osiedlowej ul. Wierzbowa

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na to zadanie inwestycyjne.

4. Budowa skrzyżowania , wjazdu i oświetlenia na terenie strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W I półroczu br. zlecono wykonanie projektu w zakresie rozbudowania przedmiotowego skrzyżowania o drogi dojazdowe do działek przemysłowych. Wydatkowano 42 036zł na wykonanie tymczasowego wjazdu z dr krajowej nr 94 na teren strefy. W II półroczu 2008r planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania i wjazdu na teren strefy z drogi krajowej nr 94 oraz opracowanie projektu

5. Budowa dróg lokalnych na terenie SRG w Stanowicach

Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie osiedla mieszkaniowego w SRG. Wartość projektu 274 500zł

6. Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów i Poziomkowa na terenie SRG w Stanowicach

W 2008r rozpoczęto budowę dróg osiedlowych. W I półroczu utwardzono część ul. Astrów jako dojazd to terenów przemysłowych.

7. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W I-szym półroczu 2008r zapłacono za projekt kanalizacji deszczowej. W II półroczu planuje się jej wybudowanie. W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy. W I-szym półroczu wystąpiono o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W oparciu o złożony wniosek otrzymano pożyczkę 800 000zł i dotację w wysokości 300 000zł.

8. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w m. Gaj Oławski.

Inwestycja zakończona w roku 2007. W I półroczu opłacono zaległe zobowiązania w wysokości za wykonanie robót budowlanych 44 283 zł.

DZIAŁ 801

1. Budowa i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Oławie.

Zrezygnowano z wykonania daszków nad zejściem do piwnicy przy budynku gimnazjum.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

W roku 2008 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będą kontynuowane dalsze prace związane z budową hali sportowej.

3. Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach

Powyższe zadanie zostało ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2007. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.200 tys. zł ze środków Totalizatora Sportowego, które zostały rozdysponowane kwotowo na okres realizacji 2004-2008. W I półroczu 2008r. zakończono prac przy budowie hali i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wydatkowano środków własnych w wysokości 226 193. zł i 150 tys. zł z Totalizatora Sportowego. Pozostałe środki w budżecie 283 506 zł przeznaczono na dostosowanie kotłowni szkolnej dla potrzeb hali sportowej

4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w m. Bystrzyca

W roku 2008 zaplanowano wydatkowanie środków na projekt modernizacji kotłowni.

5. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocisko

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

6. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osieku

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

DZIAŁ 900

1. Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca, Janików

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej ze strony wykonawcy tj. Pracowni Projektowej „Drogmad” z Opola, planuje się pozyskanie dokumentacji w 2008r. W tym też roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego

Z uwagi na to, że nie uzyskaliśmy dofinansowania ze środków unijnych programowanych na lata

2004 - 2006 w ramach Funduszu Spójności zwróciliśmy się ze stosownymi wnioskami o datację i pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Funduszu i Radę Nadzorczą pozyskaliśmy środki na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Wielkość pozyskanych środków przedstawiono poniżej przy omawianiu realizacji zadania inwestycyjnego.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. .
Z uwagi na zakres prac i wielkość inwestycji dokonano podziału zadania na 2 podetapy :

Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane, firmę WOD-KAN z Poznania, oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę INWES-DIM z Opola na nadzór inwestorski. Oprócz tego zawarto umowę na nadzór archeologiczny z firmą archeologiczną ARCHEOLOGIX z Zabkowic Śląskich. Środki pozyskane z WFOŚiGW to : pożyczka w wysokości 3 750 000zł i dotacja w wysokości 1 450 000 zł. W I-szym półroczu 2008r. zapłacono ze środków własnych kwotę 339 700 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy inwestycji.

Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice.

W 2008r planuje się kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej - na dzień sporządzania informacji trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - przetarg unijny. Środki pozyskane z WFOŚiGW na ten etap zadania to : pożyczka w wysokości 17 479 000 zł i dotacja w wysokości 7 090 000 zł. Wysokość tych kwot ulegnie jeszcze zmianie (zostanie zweryfikowana) po zakończeniu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania i określeniu końcowej wartości zadania.

Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Miłonów, Zabardowice

Z uwagi na brak planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w 2008r nie planuje się rozpoczęcia robót budowlanych.

Etap III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedlce, Zakrzów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SRG Stanowice.

W 2008r nie planuje się jeszcze zlecenia opracowania projektu budowlanego przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.

3. Sieć kanalizacji dla m. Gać, Psary, Chwalibożyce, Osiek, Jankowice Małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa

W 2008r. nie planuje się żadnych robót budowlanych.

4. Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska.

W styczniu 2008r wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Zakład Rolny Jerzy Stempin, Ignacy Mrozek, ul. Szkolna 1, Słupia p/Kępem na kwotę 12.673.322,28zł z realizacją na lata 2008-2010. W lutym podpisano również umowę na nadzór inwestorski z firmą INWES-DIM z Opola. Podpisano również umowę na nadzór archeologiczny z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorskiej „EKSPLORER” Sp. z o.o. ze Świętej Katarzyny. W I półroczu 2008r. nie zafakturowano jeszcze żadnych robót.

Z uwagi na to, że nie uzyskaliśmy planowanego dofinansowania ze środków unii europejskiej

w ramach Funduszu Spójności wystąpiliśmy i pozyskaliśmy pożyczkę w wysokości 5 110 800 zł i dotację w wysokości 2 330 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aktualnie trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji warunkującej podpisanie umowy pożyczki. Pozostałą kwotę na rok 2008 zabezpieczają środki własne. W I-szym półroczu 2008r. nie wydatkowaliśmy środków na realizację przedmiotowej inwestycji.

5. Kanalizacja sanitarna dla m. Bystrzyca, Stary Otok, Stary Górnik - rozbudowa sieci

W I-szym półroczu 2008r. nie wydatkowano środków na ta inwestycję. W II-gim półroczu 2008r. planuje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy i Janikowie.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W I-szej połowie 2008r. nie wydatkowano żadnych środków na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie strefy. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

7. Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej

W 2008 roku nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 921

1. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski

Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę obiektu. W roku 2008 planuje się rozpoczęcie budowy, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków - dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I-szym półroczu 2008r. nie wydatkowano środków na to zadanie inwestycyjne.

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bystrzyca

Planuje się wykonanie projektu rozbudowy kuchni w świetlicy w IV kw. 2008r.

3. Odbudowa Grodziska Ryczyńskiego

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

DZIAŁ 926

1. Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

2. Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W 2008r. zaplanowano rozpoczęcie budowy szatni. W I-szym półroczu br. wykonano środki na wykonanie dokumentacji geologicznej gruntu pod planowany budynek szatni.

3. Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem przy boisku w m. Lizawice

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

4. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

Kontynuacja prac budowlanych. W okresie I-szego półrocza 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę 200 192 zł . Planuje się zakończenie robót w 2008r.

DZIAŁ 900

1. Elektryfikacja obszaru mieszkaniowego na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

W 2007 r. zakończono prace związane z budową sieci n.n. wraz z oświetleniem drogowym w rejonie działek mieszkaniowych na terenie Stanowic. W I-szym półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 361 936 zł tytułem opłacenia faktur wykonawcy.

2. Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia w obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W czerwcu 2008r. zakończono roboty związane z przełożeniem gazociągu wysokiego ciśnienia i demontażem starego odcinka. Wydatkowano w okresie rozliczeniowym kwotę 305 385 zł na opłacenie faktur wykonawcy.

DZIAŁ 710

1. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w m. Bystrzyca

W 2008r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

2. Doprowadzenie wody do cmentarza.

W I-szej połowie 2008r nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

DZIAŁ 754

1. Budowa remizy strażackiej w m. Siedlce

W 2008 r. nie planuje się wydatkowania środków na inwestycję.

DZIAŁ 010

1. Budowa sieci wodociągowej Chwalibożyce – Jankowice Małe – rozbudowa

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

2. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca – Janików

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. W dniu 17.01.2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał z firmą projektową IME Consulting Stanisławska Maria ul. Warsztatowa 47, 55 – 010 Biestrzyków umowę na wykonanie projektu budowy SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików na kwotę 326 000,00 zł netto.

3. Budowa sieci wodociągowej Ścinawa Polska

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Bystrzyca - rozbudowa

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

5. Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG w miejscowości Godzikowie

W I półroczu 2008 roku kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowej na terenie SRG w miejscowości Godzikowie. Wydatkowano kwotę 2 440 zł. W dniu 26.06.2008 r. podpisano umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnych, C.O. I Gaz Didyk Andrzej Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice (ok. 160 mb.) na kwotę 15.350,96 zł netto. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.

6. Budowa sieci wodociągowej w m. Jaczkowice – Godzinowice – Niwnik – Gaj Oławski

W I półroczu nie wydatkowano środków z tego tytułu.

7. Budowa SUW z częściowym uzdatnianiem wody oraz sieci wodociągowej dla działek przemysłowych na terenie SRG Stanowice

W I półroczu nie wydatkowano środków z tego tytułu.

8. Sieć wodociągowa w m. Janików – rozbudowa.

W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z tego tytułu.

9. Budowa sieci wodociągowej w m. Niwnik – Jakubowice – rozbudowa

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

10. Budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice – Lotnisko, Jankowice z SUW Siedlce

W I półroczu 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji kontynuował rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice – Lotnisko, Jankowice z SUW, na co wydatkowano kwotę 149 403,75 zł.

11. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto modernizacji i przebudowy sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

12. Budowa sieci wodociągowej w m. Zabardowice

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. W dniu 17.04.2008 r. podpisano umowę z firmą Megaron Jan Bryła, Maciej Bryła s.c. ul. Malczewskiego 31 55 – 200 Oława umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Zabardowice (ok. 278 mb.) na kwotę 6.393,44 zł netto.

13. Budowa sieci wodociągowej w m. Godzikowie-Osiek-rozbudowa

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

14. Budowa sieci wodociągowej w m. Janików

W I-szej połowie 2008 roku nie rozpoczęto budowy przedmiotowej sieci wodociągowej i tym samym nie wydatkowano środków z tego tytułu.

DZIAŁ 600

Zgodnie z zawartą umową z 2007 roku na współfinansowanie kosztów opracowania „Koncepcji programowo-przestrzennej”, „Studium wykonalności” i „Oceny oddziaływania na środowisko” dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu-Laskowicach i Stanowicach wraz z wykonaniem obwodnic miejscowości” Oława, Jelcz-Laskowice, Ścinawa Polska, Godzikowie, Chwalibóżyce” w I półroczu 2008 roku trwały dalsze prace projektowe. Z tego tytułu w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 54.900,00 zł.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

W O J T
GMINY OŁAWA

Ryszard Wojciechowski