

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY OŁAWA W 2008 ROKU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD GMINY OŁAWA

DZIAŁ 600

1. Budowa drogi w obszarze działek przemysłowych w SRG w Stanowicach.

W I półroczu 2008 roku nie podjęto żadnych działań w zakresie realizacji inwestycji. Natomiast w II półroczu 2008 roku wydatkowano 4.026,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę następnych odcinków drogi na terenie przemysłowym.

2. Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt + wykonanie

W I półroczu 2008 roku uregulowano pozostałe zobowiązania w kwocie 200.000,00 zł z 2007 roku wobec firmy „Eko-Inżynieria” z Ostrowa Wielkopolskiego.

3. Budowa drogi osiedlowej ul. Wierzbowa

W 2008 roku nie wydatkowano środków na to zadanie inwestycyjne.

4. Budowa skrzyżowania, wjazdu i oświetlenia na terenie strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W I półroczu 2008 roku zlecono wykonanie projektu w zakresie rozbudowania przedmiotowego skrzyżowania o drogi dojazdowe do działek przemysłowych. Wydatkowano 42.036,44 zł na wykonanie tymczasowego wjazdu z dr krajowej nr 94 na teren strefy. W II półroczu 2008 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową skrzyżowania z drogi krajowej nr 94 i wjazdu na teren strefy z drogi krajowej nr 94. Na ten cel wydatkowano 6.085,00 zł na opłacenie faktury za nadzór inwestorski. W grudniu zostały złożone kolejne faktury na łączną kwotę 546.084,08 zł, których płatność zostanie uregulowana w 2009 roku.

5. Budowa dróg lokalnych na terenie SRG w Stanowicach

Opłacono fakturę częściową w wysokości 91.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie osiedla mieszkaniowego w SRG Stanowice.

6. Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów i Poziomkowa na terenie SRG w Stanowicach

W 2008 roku rozpoczęto budowę dróg osiedlowych i utwardzono część ul. Astrów jako dojazd to terenów przemysłowych. Wydatkowano w okresie rozliczeniowym na opracowanie projektu, roboty budowlane i nadzór inwestorski kwotę 204.692,37 zł. Pozostała do zapłaty faktura na kwotę 4.000,00 zł

7. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W 2008 roku zapłacono za projekt kanalizacji deszczowej w kwocie 48.800,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zostało wyłonione PB Complex-Bud Jelcz-

Laskowice, ul. Wiśniowa 2 na kwotę 920.664,00 zł. Za roboty zapłacono 880.000,00 zł z czego: 650.000,00 zł stanowiła pożyczka, oraz 230.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu. Zapłacono również za nadzór inwestorski firmie INWESDIM Opole, w kwocie umownej, tj. 4.880,00 zł. Do kosztów poniesionych wliczono kwotę 3,703,92 zł z tytułu czynności notarialnej złożenia oświadczenia w sprawie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. Nadzór archeologiczny prowadziła firma ARCHE za kwotę 3.318,00 zł, której płatność przeniesiono na 2009 rok. Również za dodatkowe prace złożono fakturę na kwotę 40.994,19 zł, która została uregulowana w 2009 roku.

8. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w m. Gaj Oławski.

Inwestycja zakończona w roku 2007. W 2008 r. opłacono zaległe zobowiązania w wysokości 44.283,64 zł za wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁ 801

1. Budowa i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Oławie.

Zrezygnowano z wykonania daszków nad zejściem do piwnicy przy budynku gimnazjum. W 2008 roku zakończono przedmiotową inwestycję. Środków nie wydatkowano.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

W roku 2008 – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – były kontynuowane dalsze prace związane z budową hali sportowej. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 436.760,00 zł tytułem zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

3. Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2007. Gmina Oława otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.200.000,00 zł ze środków Totalizatora Sportowego. Środki te zostały rozdysponowane kwotowo na okres realizacji 2004-2008.

W 2008 roku zakończono prace przy budowie hali i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wydatkowano środki własne w wysokości 248.825,00 zł i 150.000,00 zł z Totalizatora Sportowego tytułem dofinansowania. W 2008 roku rozpoczęto również przebudowę kotłowni szkolnej w celu dostosowania jej dla potrzeb szkoły i hali sportowej. Na roboty budowlano-instalacyjne wydatkowano 102.912,37 zł. Łącznie na przedmiotową inwestycję w roku 2008 poniesiono wydatki w wysokości 501.737,37 zł. Pozostało zobowiązanie w wysokości 15.000,00 zł.

4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w m. Bystrzyca

W roku 2008 nie wydatkowano środków na przedmiotową inwestycję.

5. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocisko

W roku 2008 nie wydatkowano środków na inwestycję.

6. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osieku

W roku 2008 nie wydatkowano środków na inwestycję.

DZIAŁ 900

1. Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca, Janików

W 2008r zapłacono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za opracowanie dokumentacji projektowej Pracowni Projektowej „Drogmad” z Opola kwotę 61.000,00 zł oraz za opracowanie mapy do celów projektowych dla tego projektu uwzględniającej wykonanie kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Brzeg - w kwocie 9.760,00 zł.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego

Z uwagi na to, że nie uzyskaliśmy dofinansowania ze środków unijnych programowanych na lata 2004 - 2006 w ramach Funduszu Spójności zwróciliśmy się ze stosownymi wnioskami o datację i pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Funduszu i Radę Nadzorczą pozyskaliśmy środki na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Wielkość pozyskanych środków przedstawiono poniżej przy omawianiu realizacji zadania inwestycyjnego. Z uwagi na zakres prac i wielkość inwestycji dokonano podziału zadania na 2 podetapy :

Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane, firmę WOD-KAN z Poznania oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę INWES-DIM z Opola na nadzór inwestorski. Oprócz tego zawarto umowę na nadzór archeologiczny z firmą archeologiczną ARCHEOLOGIX z Zabkowic Śląskich. Środki pozyskane z WFOŚiGW to: pożyczka w wysokości 3.750.000,00 zł i dotacja w wysokości 1.450.000,00 zł.

W 2008 roku wydatkowaliśmy łącznie na budowę oczyszczalni kwotę 4.131.777,77 zł, w tym: 1.950.000,00 zł to środki z pożyczki, 1.250.000,00 zł to środki z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz 931.777,77 zł – to środki własne w postaci obligacji. W tym zapłacono między innymi z tytułu nadzoru inwestorskiego firmie INWESDIM Opole kwotę 317.145,00 zł, oraz za dokumentację projektową przełożenia części kolektora zrzutowego z oczyszczalni w Stanowicach do rzeki Odry, firmie UNI-EKO z Opola w kwotę 20.000,00 zł. W 2009 roku pozostała do uregulowania kwota 368.222,23 zł.

Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice.

W 2008 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynierskich „LITZ”, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań za kwotę brutto: 28.966.285,00 zł . Środki pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu na ten etap zadania to: pożyczka w wysokości 15.565.000,00 zł i dotacja w wysokości 5.935.000,00 zł.. W 2008 roku firmie Litz z tytułu wykonanych robót wypłacono 1.800.000,00 zł w tym: 1.300.000,00 zł to środki z pożyczki i 500.000,00 zł to środki z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu. Zapłacono również kwotę 12.181,68 zł z tytułu umów przyłączeniowych do sieci energetycznej ESV dla przepompowni ścieków w Stanowicach. Zostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne w wysokości 200.000,00 zł.

Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Miłonów, Zabardowice

Z uwagi na brak planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w 2008 roku nie rozpoczęto robót budowlanych.

Etap III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedlce, Zakrzów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SRG Stanowice.

W 2008 roku nie podejmowano żadnych działań i wydatków dotyczących tego zadania.

3. Sieć kanalizacji dla m. Gać, Psary, Chwalibożyce, Osiek, Jankowice Małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa

W 2008 roku nie wykonywano żadnych robót budowlanych.

4. Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie.

W styczniu 2008 roku, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Zakład Rolny Jerzy Stempin, Ignacy Mrozek, ul. Szkolna 1, Słupia p/Kępem na kwotę 12.673.322,00 zł z realizacją na lata 2008-2010. W lutym 2008 roku podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą INWES-DIM z Opola. Podpisano również umowę na nadzór archeologiczny z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorskiej „EKSPLORER” Sp. z o.o. ze Świętej Katarzyny.

Z uwagi na to, że nie uzyskaliśmy planowanego dofinansowania ze środków unii europejskiej w ramach Funduszu Spójności wystąpiliśmy i pozyskaliśmy pożyczkę w wysokości 5.110.800,00 zł oraz dotację w wysokości 2.330.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2008 roku z tytułu zawartych umów przyłączeniowych do sieci energetycznej EnergiaPro wydatkowano 11.776,00 zł, za nadzory autorskie 2.268,00 zł, za nadzór inwestorski 3.602,00 zł oraz za roboty budowlane 1.618.257,20 zł, w tym 1.580.100,00 zł ze środków z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu i 38.157,20 zł ze środków własnych. Wydatkowano również 8.584,00 zł z tyt. poręczenia kredytu w WFOŚiGW we Wrocławiu. Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne w wysokości 340.917,43 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na opłacenia realizacji robót budowlanych w roku 2008 wydatkowaliśmy kwotę 231.803,00 zł.

5. Kanalizacja sanitarna dla m. Bystrzyca, Stary Otok, Stary Górnik - rozbudowa sieci

W 2008 roku wydatkowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 18.949,65 zł firmie MEGARON z Oławy za opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy i Janikowie.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach

W 2008 roku zapłacono firmie UNI-EKO Opole kwotę 27.450,00 zł stanowiącą zaległą część wynagrodzenia za opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Complex-Bud Jelcz Laskowice, która za kwotę 851.941,92 zł wykonała kanalizację sanitarną do SRG w Godzikowicach. Płatność za roboty budowlane przeniesiono na 2009 r. Przeniesiono

również płatności za nadzór inwestorski w kwocie 4.880,00 zł firmie INWESDIM Opole, oraz nadzór archeologiczny firmie ARCHE Teresa Dobrakowska w kwocie 6.000,00 zł.

7. Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej

W 2008 roku nie wykonywano budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 921

1. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski

Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę obiektu. Planuje się rozpoczęcie budowy, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków - dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2008 roku wydatkowano środków własnych kwotę 3.660,00 zł opłacenie wykonania Planu Odnowy Miejscowości Gaj Oławski.

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bystrzyca

W roku 2008 nie wydatkowano środków na przedmiotową inwestycję.

3. Odbudowa Grodziska Ryczyńskiego

W roku 2008 nie wydatkowano środków na przedmiotową inwestycję.

DZIAŁ 926

1. Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice

W 2008r. nie wydatkowano środków na inwestycję.

2. Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W 2008 roku poniesiono wydatek w wysokości 2.440,00 zł za wykonanie dokumentacji geologicznej gruntu pod planowany budynek szatni.

3. Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem przy boisku w m. Lizawice

W roku 2008 nie wydatkowano środków na przedmiotową inwestycję.

4. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

W 2008 roku kontynuowano prace budowlane na obiekcie. Wydatkowano na ten cel dla wykonawcy, tj. dla Zakładu Rolnego Jerzy Stempin, Ignacy Mrozek, ul. Szkolna 1, Słupia p/Kępem kwotę 401.252,51 zł.

DZIAŁ 900

1. Elektryfikacja obszaru mieszkaniowego na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

W 2008 roku wydatkowano środki finansowe na prace związane z budową sieci niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym w rejonie działek mieszkaniowych na terenie Stanowic kwotę 261.297,00 zł. Wykonano również w 2008 roku następne odcinki sieci energetycznej niskiego napięcia w Stanowicach i opłacono faktury wykonawcy i inspektora nadzoru w wysokości 122.599,28 zł. Łącznie w okresie rozliczeniowym wydatkowano 383.896,28 zł

DZIAŁ 710

1. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w m. Bystrzyca

W 2008 roku wydatkowano kwotę 7.769,00 zł na zakup materiałów budowlanych.

2. Doprowadzenie wody do cmentarzy.

W 2008 roku nie wykonano żadnych prac.

DZIAŁ 754

1. Budowa remizy strażackiej w m. Siedlce

W roku 2008 nie wydatkowano środków na przedmiotową inwestycję.

INNE JEDNOSTKI REALIZUJĄCE - STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

1. Koncepcja programowo-przestrzenna”, Studium Wykonalności, Ocena oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia „Budowa dróg dojazdowych do Autostrady A4 i drogi S8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu-Laskowicach i Stanowicach wraz z wykonaniem obwodnic m. Oława, Jelcz-Laskowice, Ścinawa Polska, Godzikowice, Chwalibożyce”

W roku 2008 w formie dotacji wydatkowano kwotę 54.900,00 zł, tytułem zapłaty za część prac projektowych dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej.

INNE JEDNOSTKI REALIZUJĄCE - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY OŁAWA)

DZIAŁ 010

1. Sieć wodociągowa Chwalibożyce - Jankowice Małe - rozbudowa

W 2008 r. nie wydatkowano środków finansowych na inwestycję.

2. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików.

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego na budowę SUW w miejscowości Bystrzyca, nowej sieci rozdzielczej w miejscowościach Bystrzyca – Janików (ok.6300 mb) oraz na modernizację istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Bystrzyca - Janików (ok.14 300 mb). W 2008 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 1.595,41 zł.

3. Sieć wodociągowa w m. Ścinawa Polska - rozbudowa

W 2008r. wykonano odcinek sieci wodociągowej w dz. nr 301, 282, 300/1 o długości 383 mb. Na ten cel wydatkowano kwotę 56.102,50 zł.

4. Sieć wodociągowa w m. Bystrzyca - rozbudowa

W roku 2008 wykonano projekt sieci wodociągowej (rozbudowa). Wydatkowano na ten cel kwotę 4.000,00 zł

5. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice

Wykonano odcinek sieci wodociągowej do Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowice. W roku 2008 wydatkowano na ten cel kwotę 97.462,09 zł.

6. Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik - Gaj Oławski - rozbudowa.

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaczkowice o długości 314 mb na realizację której wydatkowano kwotę 30.962,67 zł.

7. Budowa SUW z częściowym uzdatnianiem wody oraz sieć wodociągowa do działek przemysłowych.

Wykonano odcinek sieci wodociągowej (długość ok. 227mb) - wydatkowano kwotę 23.990,70 zł.

8. Sieć wodociągowa w m. Janików - rozbudowa

Wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

9. Sieć wodociągowa w m. Niwnik - Jakubowice - rozbudowa

W ramach zadania wykonano projekt sieci wodociągowej przesyłowej Niwnik - Jakubowice- wydatkowano kwotę 45.000,00 zł.

10. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko ... z SUW Siedlce

W ramach zadania wykonano sieć wodociagową rozdzielczą na terenie miejscowości Marcinkowice (długość ok. 647 mb.) i Stanowice lotnisko (ok. 237 mb.) - wydatkowano kwotę 135.291,29 zł.

11. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała

W 2008 roku nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie inwestycyjne.

12. Sieć wodociągowa w m. Zabardowice - rozbudowa

W 2008 roku nie wydatkowano środków na inwestycje.

13. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice - Osiek - rozbudowa

W ramach zadania wykonano projekty rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Godzikowic - wydatkowano na ten cel kwotę 19.85,96 zł.

14. Sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa.

W 2008 roku nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie inwestycyjne.

15. Modernizacja układu pomiarowego na stacji uzdatniania wody w Owczarach.

W 2008 roku wykonano modernizację układu pomiarowego na kwotę 19.600,44 zł.

16. Modernizacja SUW Sobocisko.

W 2008 r. nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie inwestycyjne.

SKARSKA GÓRA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Bról

WÓJT
GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski