

OPIS Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

1. Budowa nowego odcinka rowu na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice

W I półroczu 2012r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 54.649,16 zł na budowę nowego odcinka rowu melioracyjnego o dł. 213,2 mb, oraz siedmiu przepustów drogowych. Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została przez firmę P.H.U.P. "KLM" z Wielunia w pasie ulicy Słonecznikowej (dz. nr 462) w m. Stanowice. W ramach powyższej kwoty został również sfinansowany nadzór inwestorski oraz archeologiczny.

2. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Stanowicach

Nie rozpoczęto jeszcze realizacji tego zadania.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice.

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 12.484 zł - część dotycząca zadania. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

2. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików

Na ww. zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO WD na lata 2007-2013, w I półroczu 2012r. wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 748.063,76 zł, w tym: 635.779,39 zł - dotacja z EFRR oraz 112.284,37 zł - środki budżetu gminy. Dodatkowo wydano z budżetu Gminy 2.134,91 zł na przyłączenie SUW do sieci elektro-energetycznej, nadzór autorski i opłatę za umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej. W dniu 29 czerwca 2012 r. wykonawcy zadania realizowanego w ramach RPO WD wystawili faktury za łączną kwotę 879.464,39zł, oraz inspektor nadzoru na kwotę 11.207,39 zł. Faktury te zostaną opłacone w III kwartale 2012r.

3. Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik - Gaj Oławski - rozbudowa

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 5.743 zł – część dotycząca sieci Jaczkowicach i Godzinowicach. W I-szym półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

4. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice - Osiek rozbudowa.

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 8.115 zł - część dotycząca sieci w Godzikowicach. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

5. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko z SUW Siedlce.

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 29.962zł - część dotycząca sieci w Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko. Podpisano umowy z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz archeologiem na rozbudowę ok. 550 mb sieci wodociągowej w Stanowicach-Lotnisko na kwotę 72.287,10 zł. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

6. Sieć wodociągowa w m. Zabardowice - rozbudowa

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 2.121 zł - część dotycząca zadania. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG Godzikowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 60.000 zł. W I półroczu 2012r. podpisano umowę na wykonania dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej drogi na kwotę 59.040 zł brutto.

2. Budowa dróg z chodnikami na terenie SRG Stanowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 63.000 zł. Zakończono opracowanie koncepcji projektowej na drogi wraz z chodnikami na terenie SRG w Stanowicach. Firma UNI-EKO z Opola złożyła fakturę za opracowanie przedmiotowej koncepcji. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

3. Rozbudowa ul. Stalowej w Godzikowicach

W I półroczu 2012r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Stalowej. Podpisano umowę na kwotę 13.200 zł. W tym okresie nie wydatkowano środków z budżetu Gminy.

4. Projekt sieci kanalizacji deszczowej jako odwodnienie ul. Malinowa w Stanowicach

W I półroczu 2012r. wydatkowano z budżetu kwotę 58.000 zł tytułem zapłaty faktury za opracowanie w 2011r. projektu budowlanego ww. sieci kanalizacji deszczowej.

5. Projekt sieci kanalizacji deszczowej jako odwodnienie ul. Brzozowa w Stanowicach

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji deszczowej została wykonana w 2011r. W I półroczu 2012r. opłacono fakturę na kwotę 64.000 zł za opracowanie ww. dokumentacji projektowej.

6. Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym - ul. Malinowa w Stanowicach

W I półroczu 2012r. opłacono fakturę na kwotę 60.000 zł za opracowaną w 2011r. dokumentację projektową drogi z chodnikami i oświetleniem.

7. Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym - ul. Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa w Stanowicach

W I półroczu 2012r. opłacono fakturę na kwotę 65.000 zł za opracowaną w 2011r. ww. dokumentację projektową.

8. Przebudowa drogi leśnej nr 19 stanowiącej dojazd przeciwpożarowy w leśnictwie Oława

W planie na rok 2012 przeznaczono na to zadanie kwotę 46.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tej drogi leśnej.

9. Budowa mostu w drodze gminnej w Jakubowicach

W oparciu o posiadaną ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego istniejącego mostu w II półroczu 2012r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

1. Budowa cmentarza komunalnego w Marcinkowicach - I etap

W I półroczu 2012r. podpisano umowę na kwotę 36.900 zł na wykonanie murków oporowych na terenie cmentarza. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

2. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na dalszy zakup materiałów budowlanych przy budowie kaplicy. W I półroczu 2012r. na ten cel z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 16.986,13 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 r. to kwota 100.000 zł. W I półroczu 2012r. zlecono wykonanie projektu zamiennego na przedmiotową inwestycję na kwotę 10 947zł. W II półroczu 2012r. przewiduje się wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy na roboty budowlane i rozpoczęcie budowy remizy strażackiej. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową hali sportowej. W I półroczu 2012r. wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy kwotę 80.627,83 zł tytułem zapłaty faktury za wykonane prace budowlane na tym obiekcie.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to łączna kwota w wysokości 3 106 613 zł, na którą składają się środki własne, oraz dotacja i pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu. Rok 2012 to kontynuacja dalszych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej, w Godzikowicach Wydatkowane w I półroczu 2012r. środki z budżetu Gminy w kwocie 20.037,71 zł przeznaczone zostały na opłacenie faktury za wykonanie projektu zamiennego na części kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

Etap I: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m: Marcinkowice, Stanowicie i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego

Z uwagi na zakres prac i wielkość inwestycji dokonano podziału zadania na 2 podetapy :

Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry

W I połowie 2012r. w dalszym ciągu trwa rozruch technologiczny na oczyszczalni ścieków. Z uwagi na małą ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię rozruch został wydłużony. Rozruch prowadzi wykonawca - firma WODKAN z Poznania. W I półroczu 2012r. wydatkowano na ten cel z budżetu środki finansowe w kwocie 278.750 zł. W II połowie 2012r. założono przekazanie oczyszczalni do użytkowania i końcowe rozliczenie finansowe z wykonawcą robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji tej inwestycji. Planuje się również w tym czasie rozliczenie końcowe dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu dla tego zadania.

Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice

W I półroczu 2012r. wydatkowano na to zadanie inwestycyjne środki finansowe w łącznej kwocie 1.979.623,55 zł w tym: z budżetu Gminy 460.869,24 zł, ze środków z ochrony środowiska 372.954,31 zł oraz 1.145.800 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę - firmę LITZ Poznań, oraz za nadzory: inwestorski i autorski na tym zadaniu. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na koniec 2012 roku. Planuje się również w tym czasie rozliczenie dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na tym zadaniu inwestycyjnym.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława

W roku 2011 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymanie dofinansowania limituje rozpoczęcie realizacji inwestycji. Pismem z dnia 05.04.2012r. Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD we Wrocławiu poinformował nas, że złożony o dofinansowanie wniosek znajduje się na zatwierdzonej do dofinansowania liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może na chwilę obecną uzyskać dofinansowania. Złożony wniosek będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych. W przypadku przyznania dofinansowania zaplanowano przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i przystąpienie do jego realizacji.

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

W I połowie 2012r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 51.168 zł, jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie w 2011 roku przez firmę UNI-EKO z Opola - dokumentacji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie lotniska Stanowice oraz w miejscowości Marcinkowice dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej.

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Maszków, Gać, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe

W I połowie 2012r. nie wydatkowano środków finansowych z budżetu gminy na to zadanie. Podpisano umowę z firmą ETKA-Projekt z Oławy na opracowanie dokumentacji projektowej kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej w Maszkowie.

6. Wykonanie studni pomiarowej z przepływomierzem do kanalizacji sanitarnej w m. Gać

Prace zaplanowano do wykonania w sierpniu 2012r. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

Rozpoczęto budowę odcinka sieci nn. przy ul. Parkowej. W I półroczu 2012r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 63.106,06 zł. W tym czasie nie wydatkowano środków finansowanych z budżetu Gminy.

2. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkalnych i przemysłowych w Stanowicach

W I półroczu 2012r. nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych. W tym czasie również nie wydatkowano środków finansowanych z budżetu Gminy.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK 2012

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012r. Gminie Oława została przyznana pomoc finansowa w kwocie 333 000zł. na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Jednocześnie po złożeniu wniosku o dofinansowanie Minister Sportu i Turystyki za pismem z dnia 08.05.2012r. poinformował o zabezpieczeniu w swoim budżecie na 2012r. kwoty w wysokości 333 000zł. na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Gmina Oława zabezpieczyła w budżecie gminy na 2012r pozostałe niezbędne środki finansowe w wysokości 300 000zł. W tym okresie rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych to lipiec 2012r. W I-szym półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W I półroczu 2012r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego i rozpoczęto procedurę związaną z przekazaniem obiektu do użytkowania. W tym okresie wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w łącznej wysokości 235.187,76 zł na opłacenie faktur za wykonane roboty budowlane i pełniony nadzór inwestorski przy jego realizacji.

2. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

W roku 2012 rozpoczęto roboty budowlane. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru i autorem projektu o nadzór autorski. Kwota podpisanych umów to 269.478,81 zł. W I półroczu 2012r. opłacono fakturę za pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 3.798.90 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Fundusz sołecki Jaczkowice : wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 rok to kwota 17.681 zł przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji budowlanej boiska. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

2. Fundusz sołecki Marcinkowice : rozbudowa boiska i budowa boiska do piłki plażowej

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 20.000 zł. Zaplanowana kwota w budżecie umożliwi wykonanie ww. prac budowlanych. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

3. Fundusz sołecki Osiek : wykonanie ogrodzenia boiska, montaż piłkochwyłów i siodełek na trybunach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 20.338 zł. Podpisano umowę na kwotę 600 zł na wskazanie granic celem ogrodzenia działki. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

4. Fundusz sołecki Stary Otok : rozbudowa boiska - budowa wiaty (materiały i robocizna)

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota w wysokości 5.092 zł. Zaplanowana kwota w budżecie umożliwi wykonanie ww. prac budowlanych. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

5. Fundusz sołecki Godzikowice : wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym - II etap

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 20.832 zł. W roku 2011 opracowano projekt budowlany boiska do koszykówki. W roku 2012 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych przy jego budowie. W I półroczu 2012r. nie rozpoczęto jeszcze prac budowlanych i niw wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki