

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
PRZEDSIĘWZIĘĆ UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD GMINY OŁAWA

Dział 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice.

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 12.484zł - część dotycząca zadania. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

2. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików

Na ww. zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO WD na lata 2007-2013, w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 748.063,76zł, w tym: 635.779,39 zł - dotacja z EFRR oraz 112.284,37 zł - środki budżetu Gminy. Dodatkowo wydano z budżetu Gminy 2.134,91zł na przyłączenie SUW do sieci elektro-energetycznej, nadzór autorski i opłatę za umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej. W dniu 29.06.2012 roku wykonawcy zadania realizowanego w ramach RPO WD wystawili faktury za łączną kwotę 879.464,39zł, oraz inspektor nadzoru na kwotę 11.207,39 zł. Faktury te zostaną opłacone w III kwartale 2012r.

3. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice - Osiek rozbudowa.

W I półroczu 2012r. odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola wystawiła fakturę na kwotę 8.115 zł - część dotycząca sieci w Godzikowicach. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

4. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko z SUW Siedlce.

Plan na 2012 r. wynosi 107.9962 zł. W I półroczu 2012 roku odebrano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej - firma „UNI-EKO” z Opola, która wystawiła fakturę na kwotę 29.962zł - część dotycząca sieci w Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko. Podpisano umowy z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz archeologiem na rozbudowę ok. 550 mb sieci wodociągowej w Stanowicach-Lotnisko na kwotę 72.287,10 zł. W I półroczu

2012 roku nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Dział 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG Godzikowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 rok to kwota 60 000zł. W I półroczu 2012r. podpisano umowę na wykonania dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej drogi na kwotę 59 040zł brutto. Nie wydatkowano środków.

2. Budowa dróg z chodnikami na terenie SRG Stanowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 rok to kwota 63.000 zł. Zakończono opracowanie koncepcji projektowej na drogi wraz z chodnikami na terenie SRG w Stanowicach. Firma UNI-EKO z Opola złożyła fakturę za opracowanie przedmiotowej koncepcji. W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Dział 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 rok to kwota 100 000 zł. W I półroczu 2012r. zlecono wykonanie projektu zamiennego na przedmiotową inwestycję na kwotę 10 947zł. W II półroczu 2012r. przewiduje się wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy na roboty budowlane i rozpoczęcie budowy remizy strażackiej. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Dział 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową hali sportowej. W I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy kwotę 80.627,83 zł tytułem zapłaty faktury za wykonane prace budowlane na tym obiekcie.

Dział 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2012 rok to łączna kwota w wysokości 3 106 613zł, na którą składają się środki własne, oraz dotacja i pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu. Rok 2012 to kontynuacja dalszych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej, w Godzikowicach Wydatkowane w I półroczu 2012 roku środki z budżetu Gminy w kwocie 20.037,71 zł przeznaczone zostały na opłacenie faktury za wykonanie projektu zamiennego na części kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

Etap I: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m: Marcinkowice, Stanowicie i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego

Z uwagi na zakres prac i wielkość inwestycji dokonano podziału zadania na 2 podetapy :

Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry

W I połowie 2012r. w dalszym ciągu trwa rozruch technologiczny na oczyszczalni ścieków. Z uwagi na małą ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię rozruch został wydłużony. Rozruch prowadzi wykonawca - firma WODKAN z Poznania I półroczu 2012r. wydatkowano na ten cel z budżetu środki finansowe w kwocie 278.750zł. W II połowie 2012r. założono przekazanie oczyszczalni do użytkowania i końcowe rozliczenie finansowe z wykonawcą robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy realizacji tej inwestycji. Planuje się również w tym czasie rozliczenie końcowe dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu dla tego zadania.

Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice

W I półroczu 2012r. wydatkowano na to zadanie inwestycyjne środki finansowe w łącznej kwocie 1.979.623,55zł w tym: z budżetu Gminy 460.869,24 zł, z gminnego budżetu ochrony środowiska 372.954,31zł oraz 1.145.800 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożycz-

ki za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę - firmę LITZ Poznań, oraz za nadzory: inwestorski i autorski na tym zadaniu. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na koniec 2012 roku. Planuje się również w tym czasie rozliczenie dotacji oraz pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na tym zadaniu inwestycyjnym.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława

W roku 2011 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymanie dofinansowania limituje rozpoczęcie realizacji inwestycji. Pismem z dnia 05.04.2012r. Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD we Wrocławiu poinformował nas, że złożony o dofinansowanie wniosek znajduje się na zatwierdzonej do dofinansowania liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może na chwilę obecną uzyskać dofinansowania. Złożony wniosek będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych. W przypadku przyznania dofinansowania zaplanowano przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i przystąpienie do jego realizacji.

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

W I połowie 2012r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 51 168 zł, jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie w 2011 roku przez firmę UNI-EKO z Opola - dokumentacji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie lotniska Stanowice oraz w miejscowości Marcinkowice dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej.

Dział 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność

1. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

Rozpoczęto budowę odcinka sieci nn. przy ul. Parkowej. W I półroczu 2012r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 63.106,06 zł. W tym czasie nie wydatkowano środków finansowanych z budżetu Gminy.

2. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkalnych i przemysłowych w Stanowicach

W I półroczu 2012r. nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych. W tym czasie również nie wydatkowano środków finansowanych z budżetu Gminy.

Dział 926 rozdz.92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK 2012

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 roku Gminie Oława została przyznana dotacja w kwocie 333.000 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Jednocześnie po złożeniu wniosku o dofinansowanie Minister Sportu i Turystyki za pismem z dnia 08.05.2012 roku poinformował o zabezpieczeniu w swoim budżecie na 2012r. kwoty w wysokości 333.000 zł na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Gmina Oława zabezpieczyła w budżecie Gminy na 2012r pozostałe niezbędne środki finansowe w wysokości 300.000 zł. W tym okresie rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych to lipiec 2012r. W I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W I półroczu 2012r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego i rozpoczęto procedurę związaną z przekazaniem obiektu do użytkowania. W tym okresie wydatkowano z budżetu Gminy środki finansowe w łącznej wysokości 235.187,76zł. na opłacenie faktur za wykonane roboty budowlane i pełniony nadzór inwestorski przy jego realizacji.

2. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

W roku 2012 rozpoczęto roboty budowlane. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru i autorem projektu o nadzór autorski. Kwota podpisanych umów to 269.478,81zł. W I półroczu 2012r. opłacono fakturę za pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 3.798.90zł.

B. WYDATKI BIEŻĄCE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD GMINY OŁAWA

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach poprawy bezpieczeństwa dróg gminnych za wykonawstwo remontów, w I połowie 2012 roku wydatkowano 82.156,57 zł. W 2012 roku zaplanowane zostały dalsze nakłady na usuwanie nierówności i wybojów na drogach gminnych.


Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin,

W planie 2012 roku na remont zewnętrznych elewacji budynku i pomieszczeń wewnątrz Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 342.000 zł. W związku z trudnościami związanymi z wykonawstwem tego zadania, prace zostaną ukończone w II półroczu 2012 roku.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA – OŚWIATA

Dz.801 rozdz. 80104 – Przedszkola

W I połowie 2012 roku został ogłoszony przetarg na remont dachu i elewacji Przedszkola Publicznego w Bystrzycy. Planowane wykonanie tego przedsięwzięcia, to miesiąc lipiec – wówczas, kiedy zaplanowana została przerwa wakacyjna.

W O J T
GMINY GŁAWA

Jan Kownacki