

OPIS Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Modernizacja rowu (zarzucanie rowu) w działce nr 541/1 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Słonecznej w Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na rok 2013 to kwota 27.675 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Wykonawcą przedmiotowej dokumentacji został Zakład Projektowania i Wykonawstwa "UNI-EKO" z Opola, z którym w miesiącu sierpniu br. zostanie podpisana umowa. W pierwszym półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych w Owczarach - Łukowice Brzeskie

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na 2013 rok to kwota 44.605 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 1.213,60 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zawarto również umowy z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej, oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem. Zakończenie prac - wrzesień 2013 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Gać, Maszków, Psary

Kontynuacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej realizowanego w latach 2003-2006. Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.000 zł. Zawarto umowę na opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Owczarach. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - do września 2013r. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 192.000 zł. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Godzikowicach, inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem. Zakończenie prac do września 2013r. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

Kontynuacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej realizowanego w latach 1998 - 2012. Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 98.061 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 45.576,02 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Marcinkowicach. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Marcinkowicach, inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem. Zakoń-

czenie prac ma nastąpić do 30.09.2013 r. Zawarto również umowę na projekt dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w Stanowicach i Lizawicach. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - do września 2013 r.

5. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobocisku

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.000 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 7.120 zł na wykonanie badania wydajności ujęcia wody.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach

Kontynuacja zadania. W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.040 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak jeszcze finalnych uzgodnień z firmą, od której musimy wykupić działkę pod projektowaną drogę opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy. Przewidywane zakończenie prac projektowych – październik 2013 r.

2. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

Kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 59.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

3. Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 61.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków.

4. Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej w Stanowicach z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 48.900 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków.

5. Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach

Kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

6. Budowa ulic Fiołkowa i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Stanowicach Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w Marcinkowicach

W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 45.510 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie ww. dokumentacji projektowej. W tym też okresie nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

7. Budowa ulic: Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 2.221.835 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 5.067,68 zł i w kwocie 600.000 zł z pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, tytułem opłacenia faktury wykonawcy robót budowlanych.

8. Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach

W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Sobocisko

W I półroczu 2013 r. za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 32.000 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Budowa cmentarza w Marcinkowicach - I etap

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.000 zł. Założono w ramach zaplanowanych środków wykonanie muru oporowego oddzielającego kwatery oraz plantowanie terenu w obszarze kwater. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

2. Budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 5.895 zł z przeznaczeniem na dalszy zakup materiałów budowlanych do budowy kaplicy. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

3. Fundusz Sołecki Bystrzyca - budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy

Planowane wydatki na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 24.105zł. z przeznaczeniem na dalszy zakup materiałów budowlanych przy budowie kaplicy. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 273.610 zł. W I półroczu 2013 r. rozpoczęto prace budowlane przy budowie remizy strażackiej w

oparciu o zawartą umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 1.264.000zł. W I półroczu 2013r. na kontynuację dalszych prac budowlanych przy budowie hali sportowej wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 167.073,16 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota w wysokości 4.112.559 zł, na którą składają się środki własne w wysokości 1.721.659zł oraz dotacja w wysokości 444.400 zł i pożyczka w wysokości 1.946.500 zł ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Rok 2013 to kontynuacja dalszych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym zakończenie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, oraz rozpoczęcie robót w miejscowości Ścinawa Polska. Wysokość środków finansowych ujęta w budżecie gminy zabezpiecza zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego przy realizacji tej inwestycji. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 620.941,38 zł, oraz 240.700 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

2. Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota w wysokości 4.122.386 zł, na którą składają się środki własne, oraz dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu. Środki ujęte w budżecie gminy umożliwią rozliczenie finansowe za wykonanie pozostałych robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej, założenie monitoringu na pozostałych przepompowniach ścieków sanitarnych, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego przy realizacji tej inwestycji. W I połowie 2013 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.034.101,06 zł, w tym 113.000 zł ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie dotacji, środki własne w kwocie 2.921.101,06 zł oraz środki w kwocie 300.000 zł w formie pożyczki bankowej, za zrealizowane przez firmę LITZ z Poznania roboty budowlane, pełnione nadzory inwestorskie i autorskie, oraz za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków sanitarnych. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 2013 roku, co umożliwiło rozpoczęcie procedury odbiorowej. W lipcu br. przeprowadzone zostaną czynności odbiorowe, a w sierpniu br. powinniśmy uzyskać pozwolenia na użytkowanie. W sierpniu br. zaplanowano również dokonanie rozliczenia końcowego dotacji i pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu przyznanych na to zadanie inwestycyjne.

3. Kanalizacja sanitarna dla budynków mieszkalnych w Owczarach - Łukowice Brzeskie, gmina Oława

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 101.133 zł. W I połowie 2013 r. zlecono firmie „Preis-Bud”- Częstocice opracowanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej. Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego zlecono firmie „Art-Instal” z Brzegu budowę kanalizacji sanitarnej. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. W I półroczu 2013 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 1.213,60 zł.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach - stacja zlewczna

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 29.000 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 7.477 zł za opracowanie projektu budowlanego stacji zlewczej. Uzyskano również pozwolenie na budowę.

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 100.000 zł W I półroczu 2013 r. zawarto z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej i Różanej. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 40.000 zł .W I półroczu 2013 r. zawarto z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gać. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 195.423 zł W I połowie 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 922,50 zł za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu na roboty budowlane dotyczące tego zadania. Opracowano projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem bocznym dla dz.194/16 w Marcinkowicach. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto z firmą „Art-Instal” z Brzegu umowę na wykonanie robót budowlanych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach i Stanowicach - zakończenie tych robót to II połowa 2013 r. Zawarto również z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach.

8. Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca i Janików

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 83.900 zł. W roku 2013 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe DROGMAD - OPOLE. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

9. Wykonanie studni pomiarowej z przepływomierzem do kanalizacji sanitarnej w m. Gać

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 25.000 zł W I półroczu 2013 r. nie przystąpiono jeszcze do realizacji zadania. Przeprowadzono jedynie rozeznanie rynku pod kątem określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. Wyłonienie wykonawcy i realizację zamówienia zaplanowano na II połowę 2013r.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie Gminy na 2013 r. to kwota 2.614.035,10 zł obejmująca roboty budowlane łącznie z nadzorem inwestorskim, archeologicznym, autorskim. W roku 2012 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a Gminą Oława zawarto umowę dofinansowania budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 3.893.789 zł. W I połowie 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. konsorcjum firm: Energy Investors sp. z o.o. i Energy Investors Group S.A.- Warszawa. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto również umowę na nadzór inwestorski z firmą PW STAN Andrzej Stańkowski z Kluczborka. Zawarto również umowy na nadzór autorski z firmą Biprowod z Wrocławia oraz archeologiczny z firmą Narnia z Wrocławia. Po przetargu kwota dofinansowania z PROW 2007-2013, która na etapie składania wniosku i podpisania umowy dofinansowania określona była w oparciu o kosztorys inwestorski inwestycji została zweryfikowana do wartości zadania określonej w umowie z wykonawcą i zmieniona aneksem do umowy dofinansowania. Aktualnie kwota dofinansowania wynosi 1.603.719 zł, przy czym poziom dofinansowania nie uległ zmianie. W I połowie 2013 r. z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 222.436,16 zł, jako płatność częściową za wykonane roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - II półrocze 2013r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Morelowa, Orzechowa w Stanowicach

W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. W budżecie Gminy na 2013 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 15.000 zł. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna nr 25a-e w Marcinkowicach

W 2013r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia. W budżecie Gminy na 2013 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 5.000 zł. W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

3. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek od nr 494/748 do 494/778 w Stanowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 58.347 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano nowy odcinek sieci niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego. Roboty zakończono w czerwcu br. W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 47.486,16 zł na opłacenie faktury za wykonanie ww. robót i obsługę geodezyjną.

4. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.330 zł. W okresie I półrocza 2013 r. wybudowano kolejny odcinek sieci nn. i oświetlenia ulicznego. W tym też czasie wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 22.253,59 zł na opłacenie faktury za wykonanie ww. robót i obsługę geodezyjną.

5. Fundusz Sołecki Marcinkowice - wykonanie monitoringu na placu zabaw i oświetlenia oraz modernizacja

Planowane wydatki na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 13.000 zł. Planuje się założenie monitoringu oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

6. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Słoneczna, Wójcicka, Dobra i Miła w Bystrzycy

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na 2013 rok to kwota 25.000 zł. Rozbudowa oświetlenia dotyczyła montażu 5 szt. opraw wraz z przewodem sterującym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOLO” Ewa Elżbieta Wnuk z Oławy. Zadanie wykonane i odebrane w dniu 10.06.2013 r. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalibózych

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 20.200 zł. Rozbudowa oświetlenia dotyczy montażu 3 szt. słupów stalowych wraz z oprawami i zasilaniem. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOLO” Ewa Elżbieta Wnuk z Oławy z terminem realizacji zadania do dnia 31.12.2013 r. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jankowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na 2013 rok to kwota 14.700 zł. Rozbudowa oświetlenia dotyczy montażu 4 szt. opraw ulicznych wraz z przewodem sterującym. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BOLO” Ewa Elżbieta Wnuk z Oławy z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2013r. W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków.

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Bystrzycy

- Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 10.000 zł. W I półroczu 2013r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia. W tym okresie nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

10. Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej z Piastowską i ul. Ogrodową w Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 24 600zł. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych, oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Lizawicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 25.500 zł. W I półroczu 2013r. opracowano projekt zamienny świetlicy. Na ten cel wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 16.236 zł - opłacenie faktury za powyższe prace projektowe.

2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Godzikowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 35.000 zł. W I półroczu 2013 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji budynku świetlicy. W tym okresie nie wydatkowano jeszcze środków z budżetu gminy.

3. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota łączna kwota 350.000 zł, w tym planowana dotacja w wysokości 262.500 zł. W II połowie 2013 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych budowy świetlicy. Planuje się również w drodze przetargu nieograniczonego wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 23.124 zł za opracowanie projektu zamiennego świetlicy.

4. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Owczarach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota 395.352 zł w tym planowana dotacja w wysokości 236.341 zł. W I półroczu 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Windysz z Janikowa, z którym zawarto umowę na kwotę 387.587,44 zł oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. W okresie I półrocza 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

5. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zakrzowie

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota 160.000 zł w tym planowana dotacja w wysokości 120.000 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 701,10 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 pozostała działalność

1. Fundusz sołecki Jaczkowice - wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki

Planowane wydatki na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 19.135 zł. W roku 2013 planuje się rozpocząć prace przy budowie boiska. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

2. Fundusz sołecki Godzikowice - wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym - III etap

Planowane wydatki na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 22.105 zł. W roku 2013 planuje się kontynuować prace związane z budową boiska rozpoczęte w 2011 r. W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

3. Fundusz sołecki Osiek - modernizacja obiektu sportowego

Planowane wydatki na modernizację ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 10.000 zł. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków budżetu Gminy.