

**OPIS Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIE PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OŁAWA
NA LATA 2013-2031 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach remontów obiektów oświatowych wykonano remont w Szkole Podstawowej w Chwalibóżykach – wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu 1 230,00 zł, projekt głównego wyłącznika 492,00 zł i kompleksowa naprawa pokrycia dachowego 18 999,99 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 192.000 zł. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Godzikowicach, inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem. Zakończenie prac do września 2013r. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

Kontynuacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej realizowanego w latach 1998 - 2012. Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 98.061 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 45.576,02 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Marcinowicach. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Marcinkowicach, inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem. Zakończenie prac ma nastąpić do 30.09.2013 r. Zawarto również umowę na projekt dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w Stanowicach i Lizawicach. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - do września 2013 r.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach

Kontynuacja zadania. W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.040 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak jeszcze finalnych uzgodnień z firmą, od której musimy wykupić działkę pod projektowaną drogę opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy. Przewidywane zakończenie prac projektowych – październik 2013 r.

2. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

Kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 59.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

3. Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 61.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków.

4. Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej w Stanowicach z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 48.900 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków.

5. Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach

Kontynuacja zadania z 2012 r. W budżecie Gminy na rok 2013 r. zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

6. Budowa ulic: Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 2.221.835 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 5.067,68 zł i w kwocie 600.000 zł z pożyczki uzyskanej w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, tytułem opłacenia faktury wykonawcy robót budowlanych.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Budowa cmentarza w Marcinkowicach - I etap

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.000 zł. Założono w ramach zaplanowanych środków wykonanie muru oporowego oddzielającego kwaterę oraz plantowanie terenu w obszarze kwater. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 273.610 zł. W I półroczu 2013 r. rozpoczęto prace budowlane przy budowie remizy strażackiej w oparciu o zawartą umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 1.264.000zł. W I półroczu 2013r. na kontynuację dalszych prac budowlanych przy budowie hali sportowej wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 167.073,16 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota w wysokości 4.112.559 zł, na którą składają się środki własne w wysokości 1.721.659zł oraz dotacja w wysokości 444.400 zł i pożyczka w wysokości 1.946.500 zł ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Rok 2013 to kontynuacja dalszych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym zakończenie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, oraz rozpoczęcie robót w miejscowości Ścinawa Polska. Wysokość środków finansowych ujęta w budżecie gminy zabezpiecza zapłatę faktur za wykonanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego przy realizacji tej inwestycji. W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 620.941,38 zł, oraz 240.700 zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

2. Kanalizacja sanitarna dla budynków mieszkalnych w Owczarach - Łukowice Brzeskie, Gmina Oława

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 101.133 zł. W I połowie 2013 r. zlecono firmie „Preis-Bud”- Częstocice opracowanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej. Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego zlecono firmie „Art-Instal” z Brzegu budowę kanalizacji sanitarnej. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny. W I półroczu 2013 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 1.213,60 zł.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 100.000 zł W I półroczu 2013 r. zawarto z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej i Różanej. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóże, Jankowice Małe

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 40.000 zł .W I półroczu 2013 r. zawarto z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gać. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 195.423 zł W I połowie 2013 r. wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 922,50 zł za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu na roboty budowlane dotyczącej tego zadania. Opracowano projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem bocznym dla dz.194/16 w Marcinkowicach. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto z firmą „Art-Instal” z Brzegu umowę na wykonanie robót budowlanych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach i Stanowicach - zakończenie tych robót to II połowa 2013 r. Zawarto również z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z Opola umowę na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach.

6. Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca i Janików

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 83.900 zł. W roku 2013 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe DROGMAD - OPOLE. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy.


Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek od nr 494/748 do 494/778 w Stanowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 58.347 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano nowy odcinek sieci niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego. Roboty zakończono w czerwcu br. W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 47.486,16 zł na opłacenie faktury za wykonanie ww. robót i obsługę geodezyjną.

2. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 30.330 zł. W okresie I półroczu 2013 r. wybudowano kolejny odcinek sieci nn. i oświetlenia ulicznego. W tym też czasie wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 22.253,59 zł na opłacenie faktury za wykonanie ww. robót i obsługę geodezyjną.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki