

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ OŁAWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 358.464 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany rozbudowy i wykonanie rozbudowy sieci. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 68.247 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 68.246,14 zł tytułem opłacenia faktur za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny przy jej realizacji.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 31.200 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków budżetu gminy.

DZIAŁ 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 12.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia miejscowości Marcinkowice. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.800 zł tytułem opłacenia faktury wykonawcy dokumentacji projektowej.

2. Budowa ul. Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 2.630.036 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 2.460 zł na obsługę geodezyjną budowy. Trwają roboty budowlane.

3. Przebudowa ul. Stalowej w Godzikowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 642.923,14 zł, w tym: środki własne (396.961,57 zł), dotacja z Miasta Oława (145.961,57 zł) i środki z firmy Autoliv (100.000 zł). W I półroczu wydatkowano 145.961,51 zł na opłacenie faktury Wykonawcy robót

budowlanych i kwotę 20.038,43 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego i wykonanie części robót budowlanych.

4. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 59.040 zł. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

5. Budowa ul. Leśnej i Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 12.800 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.800 zł na opłacenie faktury Wykonawcy za opracowanie koncepcji odwodnienia miejscowości Bystrzyca.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze

1. Budowa cmentarza w Marcinkowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 84.201 zł. W I półroczu wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 223,29 zł na zakup środka do oprysku trawy.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 860.624 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 5.000 zł za wykonanie inwentaryzacji obiektu i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja zadania. Wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2015 rok to kwota 2.310.773 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.966.822,72 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki to kwota 1.999.000 zł. W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 488.911,45 zł, w tym: środki własne – 318.191,45 zł, 100.300 zł – pożyczka i 70.420 zł – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – tytułem opłacenia faktur wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru.

2. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie w 2015 r. to kwota 9.302.561 zł, w tym 8.300.000 zł w formie planowanej dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 1.002.561 zł – środki własne. W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 147.600 zł tytułem zapłaty faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenie PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława

Zadanie nowe. W budżecie gminy na rok 2015 na to zadanie inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.543.262 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, oraz zawarto umowę na roboty budowlane. Trwa jego realizacja. W I-szym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na realizację zadania.

4. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

Kontynuacja zadania. W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 348.438 zł. W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 33.951,92 zł tytułem opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, oraz częściowo za projekt zamienny budowanej kanalizacji.

5. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

Kontynuacja zadania. Zostało utworzone z tytułu złożonego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet I „gospodarka wodno-ściekowa” projektu pn” Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w maju 2015r z instytucją wdrażającą WFOŚi GW we Wrocławiu.

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 10.765.080 zł, w tym: 4 700 000,00zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 6.065.080 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację kanalizacji w tych miejscowościach. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań - przetargi nieograniczone podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych, oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W I półroczu 2015r. wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 387.252,82zł tytułem zapłaty firmie wykonującej roboty budowlane na kontrakcie: „Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów”. Na kontrakcie „Skanalizowanie miejscowości Lizawice, Jankowice” nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

6. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 12.056.984 zł, w tym 11.300.000 zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 756.984 zł środki własne. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację tego za-

dania. Trwają jeszcze prace nad dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla tych miejscowości.

7. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 9.668.415 zł, w tym 8.500.000 zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1.168. 415 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania. W I półroczu 2015r. wydatkowano z budżetu gminy środki w kwocie 250.000 zł tytułem zapłaty za opracowaną dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Gaju Oławskim

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2015 rok to kwota 366.000 zł z przeznaczeniem na dalszą budowę obiektu. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 266.895,02 zł tytułem zapłaty za dalsze roboty budowlane przy obiekcie oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy jego realizacji.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózycach

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 59.655 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 70.112,30 zł, w tym z budżetu - 51.860 zł i z F.S. Ścinawy Polskiej – 18.252,30 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.


4 Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach

Zadanie nowe. Na ten cel w budżecie na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 162.387 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 obiekty sportowe

1. Budowa zaplecza sportowego i boisk w Bystrzycy

Nowe zadanie. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 138.660 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki kwotę 6.027 zł na opłacenie faktury za wykonanie map do celów projektowych.

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki