

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : **BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY na terenie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Bystrzyca Oławska**

ADRES : **Obręb Bystrzyca, Nr działek: 714/2, 714/4 (część) , 2140 (część) , sieć energetyczna: 714/17 (część) , 714/19 (część) Gmina Oława, Powiat Oława, Województwo Dolnośląskie**

INWESTOR : **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Św. Rocha 3, 55-200 Oława**

1. Podstawy formalne sporządzenia informacji :

- Prawo budowlane / art.35 ust.1 p.3/
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/Dz.U. Nr 120, poz. 1126/
- Zlecenie Inwestora

2. Dane ogólne inwestycji.

Stan istniejący , projektowane zagospodarowanie terenu , przyłącza oraz obiekty kubaturowe opisano w wielobranżowym opisie technicznym oraz w opisie planu zagospodarowania terenu.

3. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

a / Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

- Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie
- Roboty rozbórkowe- stacja SUW, strop odstożnika popłuczyn. Studzienki, odcinki istniejących sieci
- Roboty ciesielskie – deskowanie i stemplowanie stropu , wykonanie więźby dachowej
- Roboty betonowe – konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podłoża pod posadzki
- Roboty rozbiórkowe
- Roboty zbrojarskie – j.w.
- Wykonanie izolacji – cieplne , przeciwwilgociowe
- Roboty murowe – wznoszenie ścian
- Roboty dekarские i blacharskie – opierzenie, rynny i rury spustowe i pokrycie dachu
- Roboty instalacyjne – wykonanie instalacji wewnętrznych z osprzętem
- Roboty instalacyjne – wykonanie sieci zewnętrznych
- Roboty tynkowe i okładzinowe
- Roboty posadzkarskie
- Roboty malarskie i impregnacyjne
- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji podwykonawczej

b/ W przypadku tych obiektów nie ma elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót ziemnych. Należy jedynie pamiętać , by w miejscach istniejącej infrastruktury wykopy wykonywać ręcznie . W wykopach wykonywanych mechanicznie prowadzić prace po sprawdzeniu ścian wykopu oraz elementów rozpierających , przy wzajemnej asekuracji.

c/ możliwość obsunięcia się gruntu przy wykonywaniu wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m

d/ Ryzyko upadku z wysokości pow. 5,0 m wystąpi przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem więźby dachowej oraz przy robotach dekarско-blacharskich.

e/ Konieczność użycia dźwigu wystąpi w przypadku montażu stropu

4. Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.

Na kierownika budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń opisanych ww punktach .

Opracowała : mgr inż. arch. Katarzyna Korczyńska-Hanak