GMINA OŁAWA
RZĄDZĄCA WÓJT
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 20
56-200 OŁAWA, tel. 343 09 04, 65
NIP 912-17-15-214, Regon 931034869

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2006r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY OŁAWA W I-SZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU

DZIAŁ 600

1. Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała-Owczary

Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, działanie 3.1. Obszary wiejskie. Wysokość dofinansowania: 68,16% kosztów kwalifikowanych to środki UE, 9,09% kosztów kwalifikowanych to środki z budżetu państwa i 22,75% kosztów kwalifikowanych to budżet gminy.
W I-szym kwartale br. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, firmę Berger Bau Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu. Wartość umowy - 896 083,89 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2 km przebudowy drogi, oraz 0,24 km ciągu pieszo-jezdnego na terenie m. Oleśnica Mała, oraz wykonano i umieszczono w pasie drogi tablice informacyjno - pamiątkowe zawierające między innymi informację o dofinansowaniu inwestycji ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.
W I-szym półroczu 2006r. wydatkowaliśmy na realizację tej inwestycji z budżetu gminy kwotę 6 162 zł. związanych przede wszystkim z promocją inwestycji zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

2. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDz 1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice

W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlany skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDz1 wraz z odwodnieniem. Projekt oczekuje na pozwolenie na budowę.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano środków finansowych na realizację inwestycji.

3. Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnienia terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy budowy zbiornika retencyjnego. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie doprowadziło do wyłoniono wykonawcy inwestycji. Procedura przetargowa zostanie powtórzona.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

4. Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

W dniu 05.12.2005r. zlecono firmie „UNI-EKO" Zakład Projektowania i Wykonawstwa w Opolu:
- opracowanie operatów wodnoprawnych na oprowadzenie wód opadowych do istniejących wylotów rzeki Zielona i rowu R-Z-D. Wartość zamówienia 21 350 zł. Termin wykonania dokumentacji - lipiec 2006r.
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie strefy. Wartość zamówienia 29 280 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej - sierpień 2006r.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

5. **Budowa drogi do oczyszczalni ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice**

We drodze przetargu nieograniczonego w dniu 06.03.2006r. została zawarta umowa z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu na budowę drogi. Wartość zamówienia 394 197,93 zł. Roboty budowlane wykonano do dnia 31.05.2006r. i odebrano protokolarnie w dniu 21.06.2006r. Ponadto dla zapewnienia realizacji inwestycji zawarto umowy : na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „ETKa" w Oławie na kwotę 4 533,28 zł., oraz Pracownią Archeologiczną „Archeologix" z Ząbkowic Śląskich na pełnienie nadzoru archeologicznego w okresie prowadzeniu prac ziemnych przy budowie drogi.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

6. **Droga 8KDz w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - Etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych 494/605, 494/618, 494/619, 494/626 na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice**

W dniu 05.12.2005r. zlecono firmie „UNI-EKO" Zakład Projektowania i Wykonawstwa w Opolu wykonanie projektu odcinka drogi dojazdowej do wymienionych działek przemysłowych. Wartość zamówienia 29 280 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej - sierpień 2006r.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

7. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w Gaju Oławskim**

W trybie poza ustawowym zgodnie z art.4 ust.8 PZP w m-cu maju br. zlecono za kwotę 14 640 zł. Firmie Budowlano-Projektowej „KOWALSKI-SYSTEM" w Oławie opracowanie projektu budowlanego ciągu pieszo-jezdnego z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę - grudzień 2006r.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

DZIAŁ 710

1. **Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

DZIAŁ 750

1. **Regionalna Platforma Cyfrowa**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten program.

DZIAŁ 801

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali, oraz modernizacją kotłowni przy szkole.**

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na modernizację kotłowni przy szkole. Wykonawca: konsorcjum „ADLA" z Jeleniej Góry. Wartość robót wynikająca z zawartej umowy : 128 870 zł. Planowany termin zakończenia prac - sierpień br.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 700 zł tytułem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb organizowanego przetargu.

2. **Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy.**

Przygotowano wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu, który złożono w ministerstwie w lipcu br.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

3. **Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy**

Zlecono Firmie Budowlano-Projektowej „KOWALSKI-SYSTEM" w Oławie, autorowi dokumentacji projektowej modernizacji stadionu, aktualizację kosztorysu inwestorskiego pod kątem planowanego do przeprowadzenia w II-gim półroczu br. przetargu na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

4. **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać**

W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę hali sportowej. Uzyskanie pozwolenia umożliwi przeprowadzenie w II-gim półroczu br. przetargu na wyłonienie wykonawcy hali.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 14 640 zł tytułem zapłaty końcowej dla wykonawcy dokumentacji projektowej hali.

5. **Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice**

Dalsza realizacja robót rozpoczętych w IV kwartale 2004 roku.
Powyższe zadanie ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2007 otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł ze środków Totalizatora Sportowego, które zostały rozdysponowane kwotowo na okres realizacji obejmujący lata 2004-2007.
W okresie sprawozdawczym prace koncentrowały się w dalszym ciągu przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych całego kompleksu hali sportowej oraz konstrukcji żelbetowych i stalowych.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano łącznie kwotę 424 469 zł tytułem zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych i za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

6. **Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie.**

W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy sali gimnastycznej. Rozpoczęto procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Wykonywane są ponadto dodatkowe prace związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 209 172 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawców i nadzoru inwestorskiego.

7. **Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Oławie.**

Przygotowano wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu, który złożono w ministerstwie w lipcu br.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

DZIAŁ 900

1. **Sieć kanalizacji burzowej budowa chodników w m.: Bystrzyca, Janików.**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

2. **Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach**
ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 21 154 zł tytułem zapłaty za wykonanie zasilania energetycznego dla projektowanej oczyszczalni ścieków i uregulowania zobowiązań wobec firmy projektującej oczyszczalnię ścieków.

3. **Sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla działek przemysłowych w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach**
Sieć wodociągowa dla działek przemysłowych.
Przełożenie rur i kabla na działce nr 494/612

W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2006r. zawarto umowę z firmą „TELCENT" Sp. z o.o. w Świdnicy na przełożenie rur i kabla na działce nr 494/612. Wartość umowy 161 540,43 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano protokolarnie w kwietniu br.
Równolegle zawarto umowę na kwotę 3 69,26 zł z firmą „Megaron" w Oławie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, oraz z firmą „NARNIA" na kwotę 1 053 zł., za nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych w trakcie realizacji inwestycji.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 139 632 zł tytułem częściowej zapłaty wykonawcy inwestycji.

4. **Kanalizacja sanitarna dla m.: Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Niemil. Osiek, ZUOK Gać, wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Brzegu - rozbudowa.**

W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Complex-Bud" w Jelczu Laskowicach na częściową rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wszystkich ww. miejscowościach. Wartość umowy 266 896,04 zł. Termin realizacji - 31.08.2006r.
Równolegle zawarto umowę na kwotę 8 006,88 zł z firmą „Megaron" w Oławie na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

5. **Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie.**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

6. **Kanalizacja sanitarna w m. Owczary, wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej.**

W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.06.2006r. zawarto umowę z Biurem Projektów „BIPROWOD" Sp. z o.o. we Wrocławiu na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Owczary i kolektorem sanitarnym z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej, oraz na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m.: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów wraz z kolektorem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice. Łączna wartość umowy 303 170 zł., w tym 100 000 zł. dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Owczary wraz z kolektorem do kanalizacji w m. Oleśnica Mała.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

7. **Sieć wodociągowa dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice lotnisko, Stanowice, Jankowice łącznie z SUW Siedlce.**
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie lotniska, Marcinkowic, Jankowic

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano z budżetu gminy kwotę 19 032 zł tytułem uregulowania zobowiązań finansowych wobec wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie działek zabudowy mieszkaniowej Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

8. **Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik.**

Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, działanie 3.1. Obszary wiejskie.
Uchwałą nr 2947/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.09.2005r. projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a w dniu 22.11.2005r. zawarto stosowną umowę o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Oława. Wysokość dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych to środki UE, 10% kosztów kwalifikowanych to środki z budżetu państwa, 15% kosztów kwalifikowanych to środki własne z budżetu gminy.
W dniu 07.03.2006r. w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na kwotę 422 514,38 zł z Przedsiębiorstwem Wodno-Melioracyjnym Sp. s o.o. w Ząbkowicach Śląskich obejmującą budowę przedmiotowej sieci wodociągowej. W dniu 07.03.2006r. zawarto umowę na kwotę 6 800 zł. z firmą „ARCHE" we Wrocławiu na nadzór archeologiczny przy prowadzeniu robót ziemnych związanych z budową wodociągu, oraz umowę na kwotę 6 337,72 zł z firmą „Megaron" w Oławie na nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji. W dniu 08.03.2006r. zawarto umowę na kwotę 2 095,96 zł. ze studiem reklamy „WENA" w Oławie na wykonanie naklejek reklamowych i tablicy informacyjno-pamiątkowej z realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej, oraz umowę na kwotę 954 zł. z Agencją Reklamową „Media" w Świdnicy na umieszczenie w serwisie internetowym gazety „Powiatówka" artykułu promocyjnego dotyczącego przedmiotowej inwestycji. Powyższe wydatki objęte są dofinansowaniem ze środków UE.
W I-szym półroczu 2006r. wykonano całość prac budowlanych w zakresie rzeczowym. W lipcu br. zgodnie z harmonogramem przewidziano przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji. wydatkowano kwotę 2 500 zł. związaną z promocją inwestycji wg wymogów Unii Europejskiej.

9. **Sieć wodociągowa : Bystrzyca - Janików**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

10. **Modernizacja i rozbudowa SUW w Bystrzycy**

W ramach zawartej w dniu 23.05.2006r. umowy na kwotę 26 230 zł z firmą „EIG" Sp. z o.o. we Wrocławiu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w sąsiedztwie istniejącej, przełożenie starej sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej w m. Bystrzyca i Janików i wybudowanie nowej sieci wodociągowej na nowych terenach objętych już istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową. Termin opracowania - sierpień br.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

11. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Godzikowice**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

12. **Budowa studni przemysłowych z częściowym uzdatnianiem wody w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 3 140 zł za między innymi za opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej odwiertu studni pod ujęcie wody dla zasilania obiektów przemysłowych lokowanych na terenie strefy.

13. **Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca, Janików – rozbudowa**

W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

14. **Elektryfikacja Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice**

Trwają dalsze prace związane z planowaną rozbudową sieci energetycznej pod nowo podzielone działki budowlane na terenie strefy mieszkaniowej. W czerwcu br. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę energetycznej sieci kablowej nn. wraz z oświetleniem na terenie strefy mieszkaniowej. Również w czerwcu br. w trybie poza ustawowym zawarto umowę na kwotę 18 388 zł z firmą „ALFA-BIS" Sp. z o.o. w Oławie obejmującą dostawę materiałów elektrycznych do wykonania sieci elektrycznej do części działek na tym osiedlu. Wykonawcą tych robót została firma „Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Piliński" z Oławy. Zawarto umowę na kwotę 12 610 zł. Natomiast nadzór inwestorski nad robotami pełni firma „Elektrobud Nowak" z Wrocławia. Wartość umowy - 854 zł. Nadzór archeologiczny pełni firma „NARNIA" z Wrocławia. Wartość umowy - 186 zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych - 14.07.2006r.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 27 908 zł tytułem zapłaty dostawcy materiałów elektrycznych i opracowanie projektu sieci energetycznej.

DZIAŁ 921

1. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem wiejskiej drużyny piłkarskiej w m. Godzikowice**

Uchwałą Nr 67/SPO/05 z dnia 08.12.2005r. Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 450.000 zł. w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Realizację inwestycji zaplanowano pierwotnie w okresie II kw. 2006r. - III kw. 2007r. Jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową rozpoczęcie realizacji inwestycji przesunięto na okres III kw. 2006 - III kw. 2007r.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 732 zł. na realizację przedmiotowej inwestycji.

DZIAŁ 926

1. **Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać.**

W czerwcu br. w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na kwotę 90 894,54 zł z Zakładem Robót Teletechnicznych „TEFLA" w Świdnicy, obejmującą wykonanie oświetlenia boiska sportowego. Planowany termin zakończenia robót - 31.07.2006r. W tym samym czasie zawarto również umowę na kwotę 2 440 zł. z firmą „Elektrobud Nowak" z Wrocławia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji oświetlenia boiska.
W I-szym półroczu 2006r. z budżetu gminy na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 250 zł tytułem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przetargu na oświetlenie boiska.

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki