GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 25
55-200 OŁAWA, tel. 319 50 44, 45
NIP 912-17-15-764, Regon 931034668

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 36/2013
Wójta Gminy Oława
z dnia 27.03.2013 roku

Informacja realizacji przedsięwzięć w 2012 roku

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXI/124/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oława na lata 2012-2031 ustalając wykaz przedsięwzięć, które miały być realizowane w roku budżetowym 2012 i w latach następnych. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową Gminy Oława w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku – uchwałami Rady Gminy – zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok. Zmiany te miały znaczący wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława. Uchwałami Rady Gminy zmieniony został także zakres (rzeczowy i finansowy) przedsięwzięć ujętych w WPF.

Informację o stopniu realizacji przedsięwzięć przedstawiaj tabela nr 1, 2 i 3 oraz część opisowa.

Tabela nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława w sprawie
wykonania budżetu za 2012 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie za 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	plan 2013	plan 2014	plan 2015
		od	do							
	Razem				2 564 752,07	2 564 751,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 564 752,07	2 564 751,47	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Sieci wodociągowe 1 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2009	2012		2 564 752,07	2 564 751,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików	2009	2012	01010	2 564 752,07	2 564 751,47	100,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

Tabela nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława w sprawie
wykonania budżetu za 2012 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - wykonanie za 2012 rok

	Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykona	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		od	do								
	Razem				**13 904 390,74**	**11 332 110,80**	**81,50**	**8 607 634,00**	**16 009 346,00**	**13 533 654,00**	**11 268 445,00**
	- wydatki bieżące				**824 000,00**	**572 013,42**	**69,42**	**247 500,00**	**1 550 000,00**	**1 046 431,00**	**387 500,00**
1	**Obiekty kulturalne - Rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy**	**2006**	**2018**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m Gać	2012	2012	92109	100 000,00	0,00	0,00				
2	**Remonty dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa**	**2011**	**2015**	**60016**	**155 000,00**	**118 756,57**	**76,62**	0,00	0,00	0,00	
3	**Remonty obiektów komunalnych - Poprawa warunków bytowych i socjalnych**	**2011**	**2015**		**342 000,00**	**230 906,85**	**67,47**	0,00	0,00	0,00	
	Remont budynku Urzędu Gminy	2011	2013	75023	342 000,00	230 906,85	67,47	0,00			
4	**Remonty obiektów oświatowych - Poprawa warunków nauczania i funkcjonowania**	**2011**	**2016**		**167 000,00**	**167 000,00**	**100,00**	**47 500,00**	**1 400 000,00**	**1 046 431,00**	**387 500,00**
	Remont Gimnazjum nr 3 w Oławie	2011	2015		0,00			0,00	300 000,00	96 431,00	
	Remont Gimnazjum w Bystrzycy	2012	2016		0,00			12 500,00	700 000,00	700 000,00	287 500,00
	Remont Przedszkola w Bystrzycy	2011	2014	80195	167 000,00	167 000,00	100,00	0,00	0,00		
	Remont Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach	2011	2014		0,00			20 000,00	80 000,00		
	Remont Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach	2011	2014		0,00			15 000,00	150 000,00		
	Remont Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach	2014	2015						120 000,00	150 000,00	
	Remont Szkoły Podstawowej w Osieku	2014	2016						50 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Strategia rozwoju Gminy Oława - poprawa życia mieszkańców gminy poprzez urbanizację i budowę infrastruktury	2012	2016		0,00			200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		od	**do**								
	Plan zagospodarowania przestrzennego w gminie	2012	2014		0,00			200 000,00	150 000,00		
6	Zaopatrzenie w media (ciepło, energia elektryczna i paliwa gazowe) dla terenu Gminy Oława - poprawa życia mieszkańców Gminy	2012	2013	75023	**60 000,00**	**55 350,00**	**92,25**	0,00			
	- wydatki majątkowe				**13 080 390,74**	**10 760 097,38**	**82,26**	**8 360 134,00**	**14 459 346,00**	**12 487 223,00**	**10 880 945,00**

1	**Bezpieczeństwo i ochrona p.poż. mieszkańców Gminy - Poprawa funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych**	**2006**	**2016**		**14 974,00**	**14 974,00**	**100,00**	**280 000,00**	**500 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach	2006	2015		14 974,00	14 974,00	100,00	280 000,00	500 000,00	520 000,00	
	Kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy Gminy Oława i jednostek organizacyjnych Gminy w celu wprowadzenia e-usług dla interesantów	2009	2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Cmentarze komunalne - poprawa estetyki**	**2011**	**2016**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**100 000,00**	**510 000,00**	**160 000,00**
	Budowa cmentarza w Marcinkowicach - I etap	2011	2015		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100 000,00	400 000,00	
	Budowa ogrodzenia cmentarza w Zabardowicach	2015	2016							110 000,00	160 000,00
3	**Drogi gminne - Poprawa stanu bezpieczeństwa**	**2005**	**2020**		**62 730,00**	**62 730,00**	**100,00**	**2 495 435,00**	**3 187 983,00**	**4 650 000,00**	**7 280 000,00**
	Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605,494/618,494/619 - na terenie SRG w Godzikowicach	2011	2019		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach	2005	2017		0,00			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa drogi gminnej (ul. Poziomkowa) wraz z odwodnieniem na terenie SRG Stanowice	2012	2016		0,00			0,00	0,00	1 000 000,00	1 680 000,00
	Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów	2007	2020		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi z chodnikami (ul. Malinowa i Parkowa) w Stanowicach	2011	2015		0,00			0,00	0,00	0,00	
	Budowa drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym (ul. Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa) w Stanowicach	2011	2015		0,00			0,00	0,00	0,00	
	Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie SRG Stanowice	2012	2018		62 730,00	62 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej jako odwodnienie ul. Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej w Stanowicach	2011	2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej jako odwodnienie ul. Malinowej i Parkowej w Stanowicach	2011	2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul.Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach	2013	2020					70 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00
	Budowa ul.Jarzębinowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach	2012	2020		0,00			0,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00
	Budowa ul.Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy	2012	2020		0,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul.Leśnejj z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy	2013	2020					0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul.Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	2013	2020					90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa ul.Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach	2013	2020					90 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ulic Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice	2013	2015					2 175 435,00	1 687 983,00	0,00	
	Budowa ulic Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej i Gajowej z chodnikami i odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym w Stanowicach	2013	2015					0,00	0,00	0,00	
	Budowa ulic Malinowej i Parkowej z chodnikami i odwodnieniem w Stanowicach	2013	2015					0,00	1 500 000,00	2 380 000,00	
4	**Elektryfikacja Gminy - Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną**	**2005**	**2016**	**90095**	**69 458,00**	**67 981,06**	**97,87**	**100 000,00**	**710 000,00**	**1 630 000,00**	**340 000,00**

	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Wiśniowa w Marcinkowicach	2006	2015		0,00			0,00	100 000,00	80 000,00	
	Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek od nr 494/748 do 494/778 w Stanowicach	2011	2016		0,00			50 000,00	200 000,00	200 000,00	340 000,00
	Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach	2012	2015		69 458,00	67 981,06	97,87	50 000,00	310 000,00	350 000,00	
	Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych	2005	2015		0,00			0,00	100 000,00	400 000,00	
5	**Kanalizacjia sanitarna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska**	**2005**	**2026**	**90001**	**11 129 897,00**	**8 979 345,64**	**80,68**	**4 090 699,00**	**7 657 646,00**	**4 350 000,00**	**1 600 000,00**
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława	2006	2015		10 000,00	8 163,68	81,64	0,00	0,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława	2007	2015		617 000,00	505 935,58	82,00	3 765 620,00	4 756 064,00	0,00	
	Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem zrzutów ścieków oczyszczonych do rzeki Odra - SRG Stanowice	2007	2012		616 595,00	616 594,38	100,00				
	Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice - SRG Stanowice	2008	2013		9 789 378,00	7 751 728,00		0,00			
	Etap II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SGR Stanowice	2014	2018						0,00	0,00	1 000 000,00
	Etap III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków na terenie SGR Stanowice	2018	2026								
	Kanalizacja sanitarna dla budynków mieszkalnych w Owczarach-Łukowice Brzeskie, gmina Oława	2010	2015		0,00			80 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików	2012	2017		29 520,00	29 520,00	100,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe	2012	2017		3 444,00	3 444,00	100,00	30 000,00	1 211 582,00	1 000 000,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach	2011	2015		63 960,00	63 960,00	100,00	15 079,00	1 240 000,00	3 000 000,00	
	Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca i Janików	2012	2016		0,00			100 000,00	150 000,00	350 000,00	600 000,00
6	**Obiekty kulturalne - Rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy**	**2006**	**2018**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m.Gaj Oławski	2006	2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach	2013	2018					0,00	50 000,00	0,00	300 000,00
7	**Obiekty oświatowe - Poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej**	**2004**	**2014**		**248 253,00**	**80 627,83**	**32,48**	**1 264 000,00**	**1 004 300,00**		
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	2004	2014		248 253,00	80 627,83	32,48	1 264 000,00	1 004 300,00		
8	**Obiekty sportowe - Rozwój fizyczny**	**2005**	**2015**		**1 424 563,74**	**1 424 562,35**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Budowa boiska w Marcinkowicach w ramach programu Orlik	2012	2012		915 422,74	915 421,75	100,00				
	Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz zapleczem kulturalnym przy boisku w m.Lizawice	2008	2015		0,00			0,00	0,00	0,00	
	Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku	2006	2013		235 563,00	235 562,85	100,00	0,00			
	Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m.Gać	2005	2013		273 578,00	273 577,75	100,00	0,00			

9	**Sieci wodociągowe - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę**	**2008**	**2016**		**100 515,00**	**99 876,50**	**99,36**	**100 000,00**	**1 249 417,00**	**1 427 223,00**	**1 200 945,00**
	Budowa sieci wodociągowej na terenie strefy - SRG Godzikowice	2011	2015		10 150,00	10 149,59	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m Bystrzyca i Janików	2009	2012		0,00						
	Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m Bystrzyca i Janików-II etap	2013	2016					0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok	2012	2016		0,00			0,00	500 000,00	245 023,00	400 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jaczkowice, Drzemlikowice, Siecieborowice	2012	2016		0,00			0,00	20 173,00	120 000,00	257 827,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska	2012	2016		0,00			0,00	69 400,00	551 464,00	297 619,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary	2012	2016		0,00			0,00	50 000,00	110 736,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkoiwce, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów	2012	2016		0,00			100 000,00	609 844,00	400 000,00	245 499,00
	Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice - Osiek - rozbudowa	2011	2015		6 598,00	6 597,56	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa	2011	2014		0,00			0,00	0,00		
	Sieć wodociągowa w m.Niwnik-Jakubowice - rozbudowa	2008	2015		0,00			0,00	0,00	0,00	
	Sieć wodociągowa w m.Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice z SUW Siedlce	2011	2016		83 767,00	83 129,35	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Tabela nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława w sprawie
wykonania budżetu za 2012 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - wykonanie za 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	plan 2012	wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk.	plan 2013	plan 2014	plan 2015
		od	do							
	Razem				**757 620,00**	**714 481,14**	**94,31**	**92 600,00**	**44 800,00**	**40 000,00**
	- wydatki bieżące				**757 620,00**	**714 481,14**	**94,31**	**92 600,00**	**44 800,00**	**40 000,00**
1.[b]	Cmentarze komunalne - zarządzanie - prawidłowa gospodarka	2011	2014	71035	57 600,00	57 600	100,00	57 600,00	4 800,00	0,00
2.[b]	Konserwacje melioracyjne - utrzymanie rowów melioracyjnych	2012	2016	01008	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
3.[b]	Oświata - Bezpieczeństwo dzieci	2010	2012	80113	665 020,00	621 881,14	93,96	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI
W 2012 ROKU
PRZEDSIĘWZIĘĆ UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 10.149,59 zł za dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej wykonaną przez firmę „UNI-EKO" z Opola.

2. Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików

Na ww. zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO WD na lata 2007-2013, w 2012 roku wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 2.564.751,47 zł, w tym: 1.243.467,83 zł - dotacja z EFRR oraz 1.321.283,64 zł - środki budżetu Gminy. Dodatkowo wydano z budżetu Gminy 2.134,91zł na przyłączenie SUW do sieci elektro-energetycznej, nadzór autorski i opłatę za umieszczenie sieci w pasie drogi powiatowej. W dniu 31.10.2012 roku złożono do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa DFolnośląskiego we Wrocławiu wniosek o płatność końcową na kwotę 931.064,23 zł. Do dnia 31.12.2012 roku nie otrzymano jeszcze tych środków. Rozliczenie końcowe nastąpi więc w I kwartale 2013 roku..

3. Sieć wodociągowa Godzikowice, Godzikowice - Osiek rozbudowa.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 6.597,56 zł za dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej wykonaną przez firmę „UNI-EKO" z Opola.

4. Sieć wodociągowa w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko z SUW Siedlce.

W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 83.129,35 zł, w tym: 24.359,35 zł za dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej wykonaną przez firmę „UNI-EKO" z Opola oraz 58.770 zł za budowę odcinka sieci wodociągowej dł około 0,55 km w ul. Jarzębinowej i Wierzbowej w Stanowicach.

Dział 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie SRG Stanowice

W 2012 roku na opracowanie koncepcji projektowej na drogi wraz z chodnikami na terenie SRG w Stanowicach wydatkowano kwotę 62.730 zł.

Dział 710 rozdz. 71035 Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w Marcinkowicach - I etap

W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 30. 000,00 zł. na wykonanie murków oporowych na terenie cmentarza.

Dział 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

W 2012 roku za opracowanie projektu zamiennego na przedmiotową inwestycją wydatkowano 10 947zł. W II półroczu 2012r. przewiduje się wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy na roboty budowlane i rozpoczęcie budowy remizy strażackiej. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków z budżetu Gminy na to zadanie.

Dział 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową hali sportowej. W 2012 roku wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy kwotę 80.627,83 zł tytułem zapłaty faktury za wykonane prace budowlane na tym obiekcie.

Dział 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

W roku 2012 wydatkowano na to zadanie łącznie kwotę 505. 935,58zł na opłacenie faktury za opracowanie projektu zamiennego na części kanalizacji sanitarnej, oraz faktury za roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej. Środki w wysokości 470.000 zł to kolejna rata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację tej inwestycji, a kwota 35.935,58 zł to środki z budżetu Gminy.

2) Etap Ia - Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry

W 2012 roku z uwagi na małą ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię rozruch został wydłużony do dnia odbioru t.j. do dnia 31.08.2012r. Rozruch przeprowadziła - firma WODKAN z Poznania - wykonawca oczyszczalni. W 2012 roku wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 616.594,38 zł, w tym z budżetu Gminy wydatkowano środki finansowe w kwocie

416.594,38 zł, oraz środki finansowe w wysokości 200.000 zł z ostatniej raty dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

3) Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice

W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 7.751.728 zł, a w tym:

- z budżetu Gminy – 140. 974 zł,
- ze środków ochrony środowiska – 885.154 zł,
- ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie kolejnej raty pożyczki – 1 782 150 zł
- z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu – 4.943.450 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła zapłaty za roboty budowlane wykonane przez firmę LITZ Poznań, oraz za nadzory: inwestorski i autorski na tym zadaniu.

Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na w I-szą połowę 2013 roku. Planuje się również w tym czasie rozliczenie końcowe dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 161.550 zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława

W roku 2011 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymanie dofinansowania limitowało rozpoczęcie realizacji inwestycji. W dniu 18.10.2012r. zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Zawarcie umowy umożliwiło przystąpienie do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Równocześnie zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego przedmiotowej inwestycji firmie Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD" we Wrocławiu. Zakończenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych zaplanowano do zakończenia w styczniu - lutym 2013 roku. W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy łącznie kwotę 8 .163,68 zł , a w tym: za aktualizację kosztorysu 4 .551 zł oraz pozostałą kwotę Zakładowi Energetycznemu Tauron za opłaty przyłączeniowe dla 3 przepompowni na tym zadaniu.

5) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 63.960 zł, jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie w 2011 roku przez firmę UNI-EKO z Opola - dokumentacji projektowej rozbudowy

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie lotniska Stanowice oraz w miejscowości Marcinkowice dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej.

6) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Maszków, Gać, Psary, Niemił, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe

W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 3.444 zł jako zapłatę wynagrodzenia firmie projektowej ETKA-Projekt z Oławy za opracowanie dokumentacji projektowej kanału bocznego sieci kanalizacji sanitarnej w Maszkowie.

4. Rozbudowa sieci kanalizacji Bystrzyca - Janików

W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 29 520,00 zł za dostawę i montaż 2 przepompowni ścieków w Janikowie - Bystrzycy - ul. Zielona. Powyższe prace wykonała firma PWiK z Brzegu.

Dział 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy środki finansowe w kwocie 67.981,06zł na wykonanie odcinka sieci nn. przy ul. Parkowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego przy jej realizacji.

Dział 926 rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Budowa boiska w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK 2012

W 2012 roku wykonano i rozliczono budowę w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012". Inwestycja łącznie kosztowała 915.421,75 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 311.414,01zł, a z otrzymanych dotacji kwotę 604.007,74zł, a w tym: 302.007,74 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz 302.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1) Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W 2012 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego. W tym okresie wydatkowano z budżetu Gminy środki finansowe w łącznej wysoko-

ści 235.562,85 zł na opłacenie faktur za wykonane roboty budowlane, dokonane odbiory i pełniony nadzór inwestorski przy jego realizacji.

2) Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać

W roku 2012 zakończono roboty budowlane. Wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy środki finansowe w wysokości 273. 577,75zł na opłacenie faktur: wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i autora projektu za nadzór autorski.

B. WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach poprawy bezpieczeństwa dróg gminnych za wykonawstwo remontów, w 2012 roku wydatkowano 118.756,57 zł. W 2013 roku zaplanowane zostały dalsze nakłady na usuwanie nierówności i wybojów na drogach gminnych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin,

1. Remont budynku Urzędu Gminy

   W planie 2012 roku na remont zewnętrznych elewacji budynku i pomieszczeń wewnątrz Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 342.000 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 230.906,85 zł.

2. Zaopatrzenie w media (ciepło, energia elektryczna i paliwa gazowe) dla terenu Gminy Oława – poprawa życia mieszkańców

   W planie budżetu 2012 roku ujęto kwotę 60.000 zł. Za sporządzenie koncepcji wydatkowano 55.350 zł, to jest 92,25 % planu.

Dz.801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W 2012 roku został przeprowadzony remont dachu i elewacji Przedszkola Publicznego w Bystrzycy wydatkowano na kwotę 167.000 zł.

C. WYDATKI NA REALIZACJĘ UMÓW UJĘTYCH W WPF

1. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi – w ramach zawartej umowy – za zarządzanie cmentarzami komunalnymi w 2012 roku wydatkowano kwotę 57.600 zł.
2. Konserwacje melioracyjne – w ramach zawartej umowy – na konserwację rowów melioracyjnych wydatkowano 35.000 zł.

3. Oświata – bezpieczeństwo dzieci – przedsięwzięcie pn.: "Bezpieczeństwo dzieci" – dotyczy dowozów dzieci do szkół na terenie Gminy. Na ten cel w 2012 roku wydano 621.881,14 zł.

