GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

OPIS Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA ZA 2013 ROK

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

1. Modernizacja rowu (zarurowanie rowu) w działce nr 541/1 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Słonecznej w Marcinkowicach

W 2013 r. w ramach zadania Modernizacja rowu (zarurowanie rowu) w działce nr 541/1 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Słonecznej w Marcinkowicach wydatkowano kwotę w wysokości 10.000 zł.

2.Modernizacja rowów w ciagu ul. Kosciuszki w Bystrzycy (dz. nr 322/1)

W drugim półroczu 2013 r. podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji rowów w ciągu ul. Kościuszki w Bystrzycy na kwotę 31.980 zł. Dokumentacja zostanie zakończona w 2014 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych w Owczarach - Łukowice Brzeskie

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 44 605 zł. W 2013 r. wydatkowano z budżetu 1.686,10zł w tym : 1. 213,60 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Art Instal z Brzegu oraz podpisano umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologiem.

2. *Rozbudowa sieci wodociągowej Gać, Maszków, Psary*

Kontynuacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej realizowanego w latach 2003-2006.
Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 15.394. Podpisano umowę na projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Gać Maszków Psary. W 2013 r. nie wydatkowano środków budżetowych. Zakończenie prac projektowych – uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano do lutego 2014 r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 164.580 zł. W 2013 r. wydatkowano 110. 681,14 ze środków budżetowych za wykonanie robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Godzikowicach oraz za nadzór inwestorski i archeologiczny.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

Kontynuacja zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej realizowanego w latach 1998-2012.
Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 98.154 zł. W 2013 r. wydatkowano 70.302,21zł na rozbudowę sieci wodociągowej w Marcinowicach, jako koszty robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Marcinkowicach i Stanowicach oraz koszty poniesione zgodnie z umową z inspektorem nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

5. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobocisku

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 7.120 zł i przeznaczono ją na wykonanie badania wydajności ujęcia wody.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Godzikowicach, Jaczkowicach, Godzinowicach i Zabardowicach w gminie Oława- sieci wodociągowe

Zaplanowano w 2013 r. kwotę 2.500 zł oraz zlecono przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego. Płatność przeniesiono na 2014 rok. W 2013r złożono wniosek do PROW o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w 2014 roku.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach

Kontynuacja zadania. Ze względu na brak uzgodnień z firmą, od której musimy wykupić działkę pod projektowana drogę dokumentacja projektowa jeszcze nie została zakończona. W 2013r. nie wydatkowano środków.

2. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

Kontynuacja zadania z 2012r. Na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję nie wydatkowano środków z budżetu w roku 2013. Dokumentacja zostanie zakończona w 2014r.

3. Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Kontynuacja zadania z 2012 r. W 2013 r. nie wydatkowano środków z budżetu. na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję. Dokumentacja zostanie zakończona w 2014r.

4. Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej w Stanowicach z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Kontynuacja zadania z 2012 r. W 2013r. nie wydatkowano środków z budżetu. na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję. Dokumentacja zostanie zakończona w 2014r.

5 Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach

Kontynuacja zadania z 2012 r. W 2013r. nie wydatkowano środków z budżetu. na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotową inwestycję. Dokumentacja zostanie zakończona w 2014r.

6 Budowa ulic Fiołkowa i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Stanowicach Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jagielońskiej w Marcinkowicach

W 2013 r. wystawiono fakturę częściową za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.653 zł. Kwota ta przeszła, jako zobowiązanie niewymagalne na rok 2014.

7. Budowa ulic: Klonowa, Brzozowa, Ogrodowa, Irysowa, Gajowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Stanowice

Kontynuacja zadania z 2012 r. W 2013 r. wydatkowano na opłacenie faktur wykonawcy, inspektora nadzoru 220.724,31zł ze środków własnych Gminy i 1.800.000 zł z pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska. Finansowe rozliczenie budowy nastąpi w I kw 2014r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Zagospodarowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Sobocisko

W 2013 r. wydatkowano środki o wartości 32 000 zł. na opłacenie faktury za wykonanie dokumentacji projektowej

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Budowa cmentarza w Marcinkowicach - I etap

W 2013 roku wydatkowano 24.430,04 zł na wykonanie muru oporowego oddzielającego kwatery oraz plantowanie terenu w obszarze kwater.

2. Budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy

W 2013 rok wydatkowano kwota 5.687,88 zł. na zakup materiałów budowlanych na budowę kaplicy.

3. Fundusz Sołecki Bystrzyca - budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy

Z Funduszu Sołeckiego w 2013 rok przeznaczono i wydatkowano kwota 24.105zł. z przeznaczeniem na dalszy zakup materiałów budowlanych

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w SiedlcacP

W roku budżetowym 2013 rozpoczęto roboty budowlane i wydatkowano 5.701, 31zł na opłacenie faktury wykonawcy i inspektora nadzoru.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać.

Kontynuacja prac budowlanych związanych z budową hali sportowej. W roku 2013 wydatkowano na ten cel z budżetu Gminy kwotę 289.268,01 zł tytułem zapłaty za faktury za wykonane prace budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski i archeologiczny na tym obiekcie.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

W 2013 r. zapłacono za wykonanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego przy realizacji tej inwestycji kwotę 806.891,79 zł z budżetu Gminy i 735.200 zł z pożyczki z FOŚiGW.

2. Etap Ib - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to łączna kwota w wysokości 4.249.145 zł, na którą składają się: środki własne oraz dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu. Rozlicze-

nie finansowe za wykonanie pozostałych robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej, założenie monitoringu na pozostałych przepompowniach ścieków sanitarnych, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego przy realizacji tej inwestycji. W 2013 roku wydatkowano 4.247.182,57zł, w tym 161.550zł z WFOŚiGW we Wrocławiu w formie dotacji - za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę - firmę LITZ Poznań. Wydatkowano środki własne budżetowe w kwocie 4.085.632,57zł - za roboty budowlane oraz nadzory autorskie, inwestorskie oraz za przyłącza energetyczne do przepompowni. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło z końcem czerwca 2013 roku natomiast pozwolenie na użytkowanie sieci z PINB-u otrzymaliśmy w grudniu 2013r.

3. Kanalizacja sanitarna dla budynków mieszkalnych w Owczarach - Łukowice Brzeskie, gmina Oława

W 2013r zlecono wykonanie projektu zamiennego firmie „Preis-Bud"- Częstocice. Ponadto w wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie kanalizacji sanitarnej firmie „Art-Instal" z Brzegu. Podpisano umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny na tym zadaniu.W 2013 roku zaplanowano 101.133 zł. Roboty zakończono w listopadzie 2013 r .Wydatkowano w 2013 roku 7037,34zł natomiast kwotę: 92.755,29zł przeniesiono na 2014r jako zobowiązania.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach - stacja zlewcza

W 2013 r. wydatkowano 8. 645 zł na projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę stacji zlewczej.

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików

W 2013 r. podpisano umowę na projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej i Różanej z firmą UNI-EKO z Opola.. Wydatkowano 2.032,24zł. Zakonczenie umowy na dokumentacje projektową w marcu 2014roku.

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe

W 2013 r. podpisano umowę na projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gać z firmą UNI-EKO z Opola.. Nie wydatkowano środków na tym zadaniu.Zakonczenie umowy na dokumentacje projektową w marcu 2014roku.

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach

W 2013 r. zaplanowano w budżecie 188. 042 zł. Wydatkowano z budżetu gminy kwotę 922,50zł jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu na roboty budowlane. Wykonano projekt rozbudowy sieci wraz z kanałem bocznym dla dz.194/16 w Marcinkowicach – z firmą „Etka-Projekt"; Oława. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą „Art-Instal" z Brzegu na wykonanie robót budowlanych w Marcinkowicach i Stanowicach. Roboty budowlane zakończono wykonano w listopadzie 2013r. Podpisano również z firmą UNI-EKO Opole umowę na projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach. Łącznie wydatkowano w 2013 roku kwotę 33.319,90 zł .

8.. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 2.371.150 zł.- łącznie z nadorem inwestorskim, archeologicznym, autorskim. W roku 2012 zawarto umowę dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych w ramach Programu *Rozwoju Obszarów* Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 3.893.789zł. W I połowie 3013 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanycht.j. konsorcjum firm: Energy Investors sp. z o.o. i Energy Investors Group S.A.- Warszawa. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą PW STAN Andrzej Stańkowski z Kluczborka. Podpisano również umowy na nadzór autorski z firmą Biprowod z Wrocławia oraz archeologiczny z firmą Narnia.

Po przetargu kwota dofinansowania z PROW została zmieniona aneksem i wynosiła 1.603.719 zł., która została rozliczona dopiero w 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wypłacono za wykonane roboty w kwocie 2.138.292 zł, z czego 1.600.000 jako pożyczka bankowa, ponieważ rozliczenie z PROW przeszło na 2014 rok. Łącznie w 2013 roku wydatkowano z budżetu kwotę 2.347.113,90 zł.

9.. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.. Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów wraz z tranzytem do kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach – Stanowicach w Gminie Oława

W 2013 r. zaplanowano kwotę 72.989 zł. Z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ na przedmiotowe zadanie, zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich firmie BIPROWOD za kwotę 23.985 zł. Ponadto zlecono firmie IME Consulting opracowanie projektu zmiany aglomeracji Stanowice, opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ za kwotę 47.047,50 zł złożenie wniosku nastąpiło na koniec grudnia 2013 r. Z budżetu łącznie wydatkowano w 2013 r .kwotę 44. 969,70 zł .

10.. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Godzikowicach, Jaczkowicach, Godzinowicach i Zabardowicach w Gminie Oława- kanalizacja sanitarna

W 2013 r. złożono wniosek do PROW o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w 2014 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Morelowa, Orzechowa w Stanowicach

W 2013r. wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie i wystawiono fakturę na kwotę 15 000zł z płatnością w 2014r.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna nr 25a-e w Marcinkowicach

W 2013r. wydatkowano 569,44zł jako opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz wykonano dokumentację projektową i wystawiono fakturę na kwotę 5.000zł z terminem płatności w 2014r.

3. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic dla działek od nr 494/748 do 494/778 w Stanowicach

W 2013 rok wybudowano nowe odcinki sieci nn i oświetlenia ulicznego. Wydatkowano 55 886,15zł na opłacenie faktury za wykonanie robót i obsługę geodezyjną i nadzór archeologiczny. Z tego tytułu powstało również zobowiązanie na 2014r w kwocie 12 999,99zł.

4. Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach

W 2013r. wybudowano kolejny odcinka sieci nn. i odcinek oświetlenia. Wydatkowano28.053,59 zł na opłacenie faktury za wykonanie robót, nadzór inwestorski i obsługę geodezyjną.

5. Fundusz Sołecki Marcinkowice - wykonanie monitoringu na placu zabaw i oświetlenia oraz modernizacja

Z Funduszu Sołeckiego w 2013 rok wydatkowano kwotę 12.915 zł na założenie monitoringu i oświetlenia placu zabaw.

6. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Słoneczna, Wójcicka, Dobra i Miła w Bystrzycy.

W 2013 r. w ramach zadania rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Słoneczna, Wójcicka, Dobra i Miła w Bystrzycy wydatkowano kwotę w wysokości 24.846 zł.

7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalibożycach

W 2013 r. zadanie rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalibożycach zostało w całości zrealizowane. W roku 2013 nie wydatkowano żadnych środków. Wystawiono fakturę na kwotę 20.172 z płatnością w 2014 r.

8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jankowicach

W 2013 r. zadanie rozbudowa oświetlenia drogowego w Jankowicach zostało w całości zrealizowane. W roku 2013 nie wydatkowano żadnych środków. Pozostała do zapłaty n w 2014 r. kwota 14.637 zł.

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Bystrzycy

W 2013r. wykonano dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie i wystawiono fakturę na kwotę 10.000 zł z płatnością w 2014r

10. Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej z Piastowską i ul. Ogrodową w Marcinkowicach

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz z inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zadania, które ma być zrealizowane w 2014 r. i wynosi 24.600 zł. W roku 2013 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Lizawicach

W 2013 r. wykonano dokumentację zamienną do projektu budowlanego. Wydatkowano 20.560 zł a kwota 27. 000 zł przeszła jako zobowiązanie na rok 2014.

2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Godzikowicach

W roku 2013 wydatkowano kwotę 28.450 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową – uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski

W 2013 r. wykonano dokumentację zamienną do projektu budowlanego. Wydatkowano 36.686,18 zł.

4. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Owczarach

Inwestycję odebrano w dniu 19.12.2013 r. Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego wystawili faktury na łączną kwotę 427.159,86 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 20.193,77 zł.

5. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zakrzowie

W 2013 r. wydatkowano kwotę 701,10 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W grudniu 2013 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zadania, które ma być zrealizowane w roku 2014, wynosi 197.493,10 zł.

6. Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Stanowicach

W roku 2013 wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 12. 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – uzyskano pozwolenie na budowę. W listopadzie 2013 r. wyłoniono wykonawcę I etapu zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zadania, które ma być zrealizowane w roku 2014 wynosi 184.160,87 zł. Na roboty budowlane w 2013 r. wydatkowano z funduszu sołeckiego Stanowic kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 pozostała działalność

1. Fundusz Sołecki Jaczkowice - wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki

W roku 2013 rozpoczęto prace przy budowie boiska i wydatkowano na wykonanie podbudowy boiska 19.099,44 zł.

2. Fundusz sołecki Godzikowice - wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym - III etap

W roku 2013 kontynuowano prace przy budowie boiska i wydatkowano na wykonanie podbudowy boiska 22.041,60 zł.

3. Fundusz Sołecki Osiek - modernizacja obiektu sportowego

W 2013 r. w ramach modernizacji boiska wykonano system nawadniania i wydatkowano 10.000 zł.

4. Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Gaju Oławskim

W 2013r. wydatkowano na przedmiotową inwestycję 6.950 zł.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki