GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

DZIAŁ 10 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 1008 Melioracje wodne

1. Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 274.600 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany i roboty budowlane. W I półroczu 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 24.600 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

2. Modernizacja rowu (zarurowanie rowu) w działce nr 541/1 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Słonecznej w Marcinkowicach

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to łączna kwota 152.300 zł. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano jeszcze środków z budżetu gminy na wykonanie robót budowlanych związanych z zarurowaniem rowu melioracyjnego R-0-8 przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 358.464 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na projekt budowlany rozbudowy i wykonanie rozbudowy sieci. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 68. 247 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 68.246,14 zł tytułem opłacenia faktur za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny przy jej realizacji.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 31.200 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków budżetu gminy.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 188.523 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i realizację zadania. W I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 73,60 zł za wykonanie wielkoformatowej kserokopii dokumentacji.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Godzikowicach, Jaczkowicach, Godzinowicach i Zabardowicach w Gminie Oława – sieci wodociągowe

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 3.222 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 3.221,37 zł tytułem uregulowania zobowiązań finansowych wobec firmy sprawującej nadzór archeologiczny.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. F.S. Osiek - budowa chodnika

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to łączna kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany i roboty budowlane. Zadanie zrealizowane. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 6.999,93 zł, w tym 6.000 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego.

2. Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i budowę chodnika. W okresie rozliczeniowym nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

3. Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 12.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia miejscowości Marcinkowice. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.800 zł tytułem opłacenia faktury wykonawcy dokumentacji projektowej.

4. Budowa ul. Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 2.630.036 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 2.460 zł na obsługę geodezyjną budowy. Trwają roboty budowlane.

5. Przebudowa ul. Stalowej w Godzikowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 642.923,14 zł, w tym: środki własne (396.961,57 zł), dotacja z Miasta Oława (145.961,57 zł) i środki z firmy Autoliv (100.000 zł). W I półroczu wydatkowano 145.961,51 zł na opłacenie faktury Wykonawcy robót budowlanych i kwotę 20.038,43 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego i wykonanie części robót budowlanych.

6. Budowa parkingu przy ul. Stalowej w Godzikowicach

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie kwota 4.800 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.800 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 59.040 zł. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

8. Budowa ul. Leśnej i Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 12.800 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 12.800 zł na opłacenie faktury Wykonawcy za opracowanie koncepcji odwodnienia miejscowości Bystrzyca.

9. Modernizacja chodników w Bystrzycy

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 99.927,00zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 99.926,43 zł na opłacenie faktur wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Budowa cmentarza w Marcinkowicach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 84.201 zł. W I półroczu wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 223,29 zł na zakup środka do oprysku trawy.

2. F.S. Bystrzyca - budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy

Zadanie realizowane w ramach F.S. Planowane wydatki kwota 21.000,45zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy

Planowane wydatki na ten cel to kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Budowa remizy strażackiej w Siedlcach

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 860.624 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 5.000 zł za wykonanie inwentaryzacji obiektu i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

2. Przebudowa remizy strażackiej OSP w Owczarach

Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 14.760 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany przebudowy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać

Kontynuacja zadania. Wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2015 rok to kwota 2.310.773 zł z przeznaczeniem na dalszą realizacje inwestycji. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.966.822,72 zł.

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych (szkół) w m. Bystrzyca, Chwalibożyce, Drzemlikowice, Marcinkowice, Oława i Osiek

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 154 .980 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki to kwota 1.999.000 zł. W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 488.911,45 zł, w tym: środki własne – 318.191,45 zł, 100.300 zł – pożyczka i 70.420 zł – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – tytułem opłacenia faktur wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca-Janików

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to kwota 175.922 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 78.255,02 zł na uregulowanie pozostałego zobowiązania finansowego wobec wykonawcy robót budowlanych w Bystrzycy zrealizowanych w 2014r., oraz zapłacono zobowiązania finansowe za pełnienie w tym czasie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego przy realizacji tego zadania.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Godzikowicach, Jaczkowicach, Godzinowicach i Zabardowicach w Gminie Oława- kanalizacja sanitarna

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 655.516 zł, z której to kwoty w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 655.515,43 zł tytułem uregulowania zobo-

wiązań finansowych z roku 2014 wobec wykonawcy robót budowlanych, nadzoru archeologicznego i opłat przyłączeniowych za energię elektryczną.

4. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie w 2015 r. to kwota 9.302.561 zł, w tym 8.300.000 zł w formie planowanej dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 1.002.561 zł – środki własne. W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 147.600 zł tytułem zapłaty faktury za opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenie PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława

Zadanie nowe. W budżecie gminy na rok 2015 na to zadanie inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.543.262 zł . W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania, oraz zawarto umowę na roboty budowlane. Trwa jego realizacja. W I-szym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na realizację zadania.

6. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

Kontynuacja zadania. W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 348.438 zł . W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 33.951,92 zł tytułem opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, oraz częściowo za projekt zamienny budowanej kanalizacji.

7. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

Kontynuacja zadania. Zostało utworzone z tytułu złożonego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet I „gospodarka wodno-ściekowa" projektu pn" Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice". Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w maju 2015r z instytucją wdrażającą WFOŚi GW we Wrocławiu.
Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 10.765.000 zł, w tym: 4 700 000,00zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 6.065.080 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację kanalizacji w tych miejscowościach. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań - przetargi nieograniczone podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych, oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W Ipółroczu 2015r.wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 387.252,82zł tytułem zapłaty firmie wykonującej roboty budowlane na kontrakcie: „Skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów". Na kontrakcie „Skanalizowanie miejscowości Lizawice, Jankowice" nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

8. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 12.056.984 zł, w tym 11.300.000 zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 756.984 zł środki własne. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na realizacje tego zadania. Trwają jeszcze prace nad dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla tych miejscowości.

9. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów

Planowane wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 9.668.415 zł, w tym 8.500.000 zł w formie dotacji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 1.168. 415 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania. W I półroczu 2015r. wydatkowano z budżetu gminy środki w kwocie 250.000 zł tytułem zapłaty za opracowaną dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spacerowa w Godzikowicach

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 18.000 zł. W sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie.

2. Budowa oświetlenia ul. Morelowa w Stanowicach

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 40.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie.

3. Budowa oświetlenia ul. Słoneczna 25 A-F

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 34.642 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 34.641,60 zł na opłacenie faktury za wykonanie robót budowlanych, oraz za nadzór inwestorski przy ich realizacji.

4. Budowa oświetlenia ul. Spokojna w Godzikowicach

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie.

5. F.S. Godzikowice - budowa oświetlenia ulicznego

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego oświetlenia. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano z budżetu gminy środków na to zadanie.

6. F.S. Jaczkowice - budowa oświetlenia placu zabaw i boiska

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 18 936,34zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

7. Fundusz Sołecki Owczary - budowa oświetlenia ulicznego (montaż słupa i skrzynki energetycznej)

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na ten cel to kwota 7.000 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

8. Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Bystrzycy

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 50.000 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

9. Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego w Sobocisku

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 26.654 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 26.653,54 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Gaju Oławskim

Kontynuacja zadania. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na 2015 rok to kwota 366.000 zł z przeznaczeniem na dalszą budowę obiektu. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 266.895,02 zł tytułem zapłaty za dalsze roboty budowlane przy obiekcie oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy jego realizacji.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

Zadanie nowe. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie to kwota 59.655 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to zadanie ujęte w budżecie gminy na rok 2015 to kwota 51.860 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

4. F.S. Ścinawa Polska - budowa świetlicy wiejskiej (dofinansowanie projektu)

Nowe zadanie. Planowane wydatki inwestycyjne na to kwota 18.252,30 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z funduszu na to zadanie.

5. F.S. Marszowice - Przebudowa świetlicy w Marszowicach - projekt węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego w świetlicy

Zadanie nowe. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000 zł opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków budżetu gminy na to zadanie.

6. Przebudowa świetlicy w Marszowicach - projekt węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego w świetlicy

Zadanie nowe. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

7. Przebudowa świetlicy w Godzikowicach - dodatkowe drzwi zewnętrzne (do kuchni)

Zadanie nowe. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000 zł na wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zabardowicach

Zadanie nowe. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 24.354 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

9. Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Stanowicach. Etap II

Nowe zadanie. Na ten cel w budżecie na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 144.949 zł na wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 128.172,26 zł tytułem zapłaty za wykonanie robót budowlanych i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach

Zadnie nowe. Na ten cel w budżecie na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 162.387 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaczkowicach

W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.708 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z budżetu gminy na to zadanie.

12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bystrzycy - wykonanie klimatyzacji

Nowe zadanie. W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 116.936 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95.500 zł. Zadanie zrealizowano.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

1. Wykonanie placu z kostki betonowej na terenie boiska sportowego w Marszowicach

Nowe zadanie. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 17.220 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane i dokonano rozliczenia finansowego z wykonawcą robót budowlanych. W I półroczu 2015 r. wydatkowano 17.220 zł na opłacenie faktury za wykonie robót budowlanych.

2. Budowa zaplecza sportowego i boisk w Bystrzycy

Nowe zadanie. Na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 138.660 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki kwotę 6.027 zł na opłacenie faktury za wykonanie map do celów projektowych.

WÓJT GMINY OŁAWA
Jan Kownacki